

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
BRINDISI - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 1 - Al-
loggi 32 - Vani convenzionali 192 - P.I.001/42/1 -
Legge 22/10/1971, N.865 e 27/5/1975, N.166.==

IMPRESA: Geom.Eumeo CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L. 453.120.000.==

" depurato del ribasso d'asta

dell'1,50% " 446.323.200.==

CONTRATTO n.5714 dell'1/7/1976 registrato a Brindisi

il 14/7/1976 al n.2880 mod.I.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno venti
del mese di ottobre in Brindisi;

Il sottoscritto Dett.Ing.Antonio LONGO, nella sua qua-
lità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.CORRA-
DO Geom.Eumeo, titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 1 apri-
le 1976;

VISTO il verbale di sospensione in data 5/4/1976;

VISTO la concessione per l'esecuzione dei lavori rila-
sciata dal Comune di Brindisi in data 14/10/1977 e no-

tificata a questo Istituto in data 18/10/1977;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori, ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in
merito alla ripresa dei lavori, che si intende avve-
nuta in data odierna, restando disponibili per la lo-
ro esecuzione giorni 356 (trecentocinquantesi) natura-
li e consecutivi per cui l'ultimazione dei lavori vie-
ne fissata per il giorno 10 ottobre 1978.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Eumeo Corrado

Antonio Longo

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

