

19/0

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DI E.R.P. SOVVEN
ZIONATA NEL COMUNE DI FASANO - FABBR.25 e 26 - P.I.
007/74/1 - VIA GRAVINELLA - ALLOGGI 31 - VANI CONV.
N.149,64 - LEGGE 5/8/1978, N.457 - IMPRESA: EDI.CO.M.
s.r.l. - BARI.=
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER INCREMENTO FONDI PER
REVISIONE PREZZI.=

R E L A Z I O N E

- Lavori a base d'asta	£. 650.700.000.=
- Perizia suppletiva per maggiori " " " "	" " "
- opere in fondazione	" " 24.300.000.=
- Perizia suppletiva per maggiori " " " "	" " "
opere per sistemazioni esterne ..	" 61.177.152.=
T O T A L E	£. 736.177.152.=
=====	
IMPORTI al netto del ribasso d'asta	
del 10%+0,20% per fidejussione :	
- Contratto principale	£. 584.328.600.=
- Atto di sottomissione (Mod.QE.3/2) " "	21.821.400.=
- " " " (Mod.QE.3/3) " "	54.937.083.=
T O T A L E	£. 661.087.083.=
=====	
- Importo lordo lavori soggetto a re	

visione £.736.178.152.=

A DETRARRE: l'anticipazione del 20%

su £.650.700.000 = " 130.140.000.=

..... R E S T A N O £.606.037.152.=

- Aggiudicazione lavori: febbraio 1980

- Consegna lavori 11 marzo 1980;

- Ultimazione lavori 29/11/1981;

- Importo della revisione sui lavori, al netto dell'anticipazione del 20%, calcolato presuntivamente, poichè il calcolo definitivo sarà effettuato dopo l'approvazione del collaudo dei lavori:

1° stato d'avanz. £.174.381.010x 6,601=£. 11.510.890.=

2° " " " £.76.381.900x11,124% " 8.496.723.=

3° " " " £.73.510.400x16,182% " 11.895.453.=

4° " " " £.71.213.200x23,372% " 16.643.949.=

5° " " " £.71.787.500x27,478% " 19.725.769.=

Stato d'avanz. "di pros

sima emissione £.138.763.142x51,250% " 71.116.110.=

SOMMANO £.606.037.152 £.139.388.894.=

A DETRARRE: l'alea contrattuale del

5% su £.606.037.152 = £. 30.301.858.=

..... R E S T A N O £.109.087.036.=

A DETRARRE: l'importo della I^a perizia

suppletiva per incremento revisione

prezzi, come da Mod.Q.E. 3/1 del 26/9/

a riportare £.109.087.036.=

riporto..... £. 109.087.036.=
1980: (£.51.284.697 - 17.361.470) = " 33.923.227.=

R E S T A N O £. 75.163.809.=

- Spese generali 7% su £.109.087.036 7.263.093.=

A DETRARRE:

l'importo delle spese generali del

la I^a perizia idem c.s. £. 3.589.929.=

R E S T A N O £. 4.046.164.=

- I.V.A. :

2% su £.109.087.036=£.2.181.741

15% su " 7.636.093=" 1.145.414

Sommano £. 3.327.155.=

A DETRARRE:

l'importo dell'I.V.A. della I^a pe

rizia, idem c.s. " 1.564.183.=

R E S T A N O £. 1.762.972.=

RIEPILOGO:

- IMPORTO integrazione finanziamen-

to per revisione prezzi £. 75.163.809.=

- SPESE GENERALI " 4.046.164.=

- I.V.A. " 1.762.972.=

T O T A L E £. 80.972.945.=

Brindisi, lì 11.5.1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE



(Michele NARGISI)

Michele Nargisi