

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esere.1961/62-1962/63 e 1963/64 -

Impresa Ing. Luigi MAGGI - Mesagne

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 Settembre 1963

CONTRATTO in data 10.5.1963 n°4212 ===== reg.a Brindisi il 25.5.1963 al nu
mero 1611 Mod.I

data N.

Data della consegna . . . | 3.6.1963

Data dell'incominciamento dei lavori	3.6.1963
---	----------

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz. dei lavori

I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . .

Giorni impiegati in più

» » meno

(a) *d'avanzamento finale.*

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo ristretto fondaz. mc.	711,96	1200=	854.352.=	
2	22	Calcestruzzo a kg.200 "	761,02	7500.=	5.707.650.=	
3	120	Spianata di malta cm. mq.	350.=	150=	52.500.=	
4	121	Stratificaz.di asfalto "	350.=	500.=	175.000.=	
5	10	Muratura tufo e carparo mc.	260.=	7000.=	1.820.000.=	
6	12	" tutta tufo "	100.=	5500.=	550.000.=	
7	24	Solaio misto mq.	800.=	3500.=	2.800.000.=	
SOMMANO					11.959.502.=	
a dedurre il ribasso d'asta dell'1,95%					233.210.=	
RESTANO NETTE LIRE					11.726.292.=	
					=====	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA)						
Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI						
Eseguiti i riscontri e gli accertamenti si dichiara che gli elementi riportati nel pre- sente stato di avanzamento trovano rispon- denza con quelli registrati in contabilità.						
Brindisi, 18 SET. 1963						
IL CAPO SEZIONE F. Ing. F. Ancora						
Visto: L'Ingegnere Capo F. (Vito Agostinacchio)						
Copla conforme per uso amministrativo INGEGNERE CAPO (Vito Agostinacchio)						