

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- " - " - " -

Lavori di chiusura dei vani scala con infissi e re
lativi impianti elettrici di suoneria e apriportone
Palazzina B - Ex Cantiere 3083 in Brindisi.-

Impresa: Ruggiero Giuseppe

Importo contratto £. 470.000.-

- " - " - " -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA trasmessa in data 4/6/1955 per l'ammontare
di £.500.000 redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Isti
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi ed approvata con nota 900I/MI del 19
Ottobre 1956.-

CONTRATTO in data 10/2/1958 al n.1672 reg. a Brindi
si il 14/2/1958 al n.1279 Mod.I vol.111 con il qua
le i lavori di che trattasi venivano affidati alla
Impresa Ruggiero Giuseppe , per l'importo di lire
£.470.000.-

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI. I lavori vennero con
segnato il 15/2/1958 come risulta dal verbale di con
segna in pari data.-

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. I lavori doveva-

no essere ultimati in trenta giorni dalla data della consegna e quindi entro il 16/3/1958.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI. E' stata accertata il giorno 25/2/1958 come risulta dal verbale del 25/2/1958 e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO DEI LAVORI. I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della direzione dei lavori.-

In particolare si è proceduto alla fornitura e posa in opera di infissi ai vani di scala erelativa coloritura ad olio, nonché di impianti elettrici per suoneria e apriportone.-

ASSIEURAZIONE OPERAI. L'Impresa ha assixurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 3696/5 con decorrenza continuativa.-

AVVISI AD OPPONENDUM. Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, ecc. non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dallo art.93 dal Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all'art.350 della Legge sui LL.PP.

STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 25/2/1958 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di £. 480.522.=

(diconsi lire Quattrocentottantamilacinquecentoventidue) accettate dall'Impresa senza riserve.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dei LAVORI nella visita effettuata il giorno 25/2/1958.

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni della perizia del maggio 1955 a perfetta regola d'arte, con buoni materiali, con le dimensioni prescritte e conformi alle descrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori e corrispondenti per qualità e quantità a quelli indicati nei documenti contabili.--

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n.350 e che i prezzi adottati per ogni categoria di lavoro sono quelli di contratto.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.--

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai.--

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti.--

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a £.480.522 l'importo netto dei lavori

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Ruggiero Giuseppe la complessiva somma di nette £.480.522 (diconsi lire quattrocentoottantamila cinquecentoventidue) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che tratta si salvo la superiore approvazione del presente atto.-

Brindisi, li 25/2/1958

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

