

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

[illegible]

LAVORI di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori - Cantiere 16706 - Coop.EPOCA - Impianto
di riscaldamento -

IMPRESA : Agostino GAMBÀ = NAPOLI =

Importo dei lavori £. 3.283.200.==

~~~~~

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE**

**TITOLO DELLA SPESA :** Lavori di costruzione dell'im-  
pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori in  
BRINDISI per n° 12 alloggi - Vani legali 84 -

AUTORIZZAZIONE : La gara risulta autorizzata dalla  
Gestione I.N.A.=CASA con nota n° 40014 del 21/1/1960  
come risulta dal Mod. I.C.200.=

CONTRATTO : I lavori furono affidati alla Ditta Agostino GAMBA con contratto del 14/9/1960 n° 3332 registrato a Brindisi il 28/9/1960 al n° 606 Mod.1 vol. 116 per l'importo complessivo di £. 3.283.200.=

DIRETTORI DEI LAVORI : I sottoscritti Dott.Ing.Leo-  
nardo POTI' e Pietro PIZZOLANTE.=

CONSEGNA, DURATE E ULTIMAZIONE : I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 7/11/1960; poi

chè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 5/1/1961.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 30 dicembre 1960 come risulta dal regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

a) con contratto principale ..... £. 3.283.200.==

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : L'Im-

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di BRINDISI con polizza n° 12757/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA :

Il conto finale ammonta a ..... £. 3.283.200.==

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa :

n° 1 del 12/12/1960 £. 1.750.000.=

" 2 " 16/1/1961 " 600.000.=

Sommano detrazioni " 2.350.000.==

Resta il credito netto all'Impresa £. 933.200.==

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dal

l'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM : non essendovi stata occupazio-  
ne temporanea o permanente di aree, non si è procedu-  
to alla richiesta pubblicazione come prescritto dal-  
l'Art.93 del Regolamento 25/5/1895,n° 350, relativa  
agli avvisi di cui all'Art.360 della Legge sui LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi  
non risultano notificati atti di sequestro o comun-  
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti  
dall'Impresa comprendono tutte le categoria di ope-  
re necessarie e cioè : fornitura e posa in opera di  
tubazioni, radiatori, caldaia, ecc.=

BRINDISI, 5 luglio 1961.=

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott.Ingg.Leonardo POTTI' e Pietro PIZZOLANTE)

V I S T O :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

