

8/4

n. 14 Alloggi - LEGGE 30.12.1960 n. 1676.-

Impresa S.R.L. SARDELLA LUIGI E FIGLI - FASANO -

4 STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8.1.1973 19

CONTRATTO in data 25.5.1972 n. 5486 REGISTRATO a Brindisi al n. 1102 in
data 26.5.1972 - Mod. 1.-

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.355.876,56	Data della consegna	8.5.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,342 per cento	L.	65.466.846,70	Data dell'incominciamento dei lavori	8.5.1972
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.5.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	18.080.890,97	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione	L.	100.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprev. »		11.335.000	Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »		2.308.000	» » in meno	
» sorveglianza e dir. »		4.345.890,97		
TOTALE somma impegnata L.		18.088.890,97		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	31b	Calcestruzzo dosato a Kg 300	mc. 16	18.000	288.000,00	
2	62	Ferro omogeneo.	Kg. 1413,82	180	254.487,60	
3	15	Muratura di tufo.	mc. 12,05	7.500	90.375,00	
4	121	Pozzetti d'ispezione	n. 14	6.000	84.000,00	
5	90	Eternit. Ø 150	ml. 120	1.450	174.000,00	
6	33	Calcestruzzo a Kg. 150	mc. 280	8.500	2.380.000,00	
7	9	Rilevati.	" 2200	1.100	2.420.000,00	
		SOMMA I LAVORI A MISURA	L.		5.690.862,60	
		B) LAVORI A FORFAIT -				
8	11	CSA - RUSTICO 54 %.				
		mc. 4.833,63 x 54+ = mc.	2610,16	8943	23.342.660,88	
9	11	CSA. TRAMEZZI ED INTONACO 8+				
		mc. 8.624,07 x 8+ = mc.	689,93	8943	6.170.043,99	
10	11	CSA. PAVIMENTI 10+				
		mc. 8.624,07 x 10+ = mc.	1034,82	8943	9.255.021,27	
11	11	CSA. INFISSI 12+				
		mc. 8.624,07 x 12+ = mc.	862,41	8943	7.712.532,63	
12	11	CSA. IMPIANTI 6+				
		mc. 8.624,07 x 6+ = mc.	517,44	8943	4.627.465,92	
13	11	CSA. RINGHIERA 10+				
		mc. 8624,07 x 10+ = mc.	862,41	8943	7.712.532,63	
		SOMMA I LAVORI A FORFAIT				58.820.257,32
		SOMMA I LAVORI A MISURA E FORFAIT L.				64.511.119,92
		a detrarre il ribasso d(sta del 6,549+				4.448.287,72
		RESTANO NETTE			L.	60.062.832,20
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOCT. ING. ANTONIO LONGO)				
		PRESIDENTE DOCT. RAFFAELLE FISCHETTO				

