

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta.....L.64.500.000.=

Importo al netto del ribasso 3,32%... " 62.358.600.=

" " " perizia suppletiva.. " 3.820.000.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatré il giorno nove del mese di Novembre nel Cantiere dei Lavori suddetti.=

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4213 del 10.5.1963 reg.a Brindisi il 28.5.1963 al n.1625 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.64 che fissa la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.9.1964;

VISTO la perizia suppletiva dell'1.8.1964 di nette
L.3.820.000.=;

VISTO l'approvazione della stessa in data 21.10.1964

n.24989;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4485 del 30.10.1964 registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n.846 Mod.I;=

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 7 e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno quindici del mese di Novembre 1964.=

Del che si è redatto, il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)

