

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Cantiere

n°17001 - Cooperativa "MINERVA"

Impresa Geom. Merelli Antonio - Trepuzzi (Lecce)

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 Giugno 19 61

CONTRATTO in data 8.6.1960 n°2284 approvato e registrato a Brindisi il

21.6.1960 al n°2253 Mod. I - Vol. 115 -

data N.

Importo del contratto a base d'asta	L.	24.590.000.-	Data della consegna	4.7.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,80 per cento		23.163.780.-	Data dell'incominciamento dei lavori	4.7.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	28.6.1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						9.159.463.=
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scave ristrette mc.	409,52	800.=	327.616.=	—
2	112	Calcestruzzo a kg.150 "	47,11	5700.=	268.527.=	—
3	21	Calcestruzzo a kg.300 "	150.=	10000.=	1.500.000.=	—
4	23	Ferre omogenee kg.	7500.=	130.=	975.000.=	—
		Sommare i lavori a misura		L.		3.071.143.=
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	C.S.A. - Rustico:				✓
		95% x 48% x 21.140.000.=		L.	9.639.840.=	35% 3.551.520.= ✓
6	"	- Tramezzi:				✓
		30% x 8% x 21.140.000.=		"	507.360.=	30% 507.360.= ✓
		Sommare i lavori a forfait		L.		10.147.200.=
		Totale lavori a misura e a forfait:			L.	13.218.343.=
		a dedurre il ribasso del 5,80%				766.663,89
		RESTANO NETTE LIRE				12.451.679,11
		LA DIREZIONE DEI LAVORI (Dett. Ingg. Giuseppe MARASCO & Pietro PIZZOLANTE) <i>[Signature]</i> <u>Visto:</u> IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dett. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i> <u>Visto:</u> IL PRESIDENTE (Comm. Comm. Ubaldo G. VALLARINO) <i>[Signature]</i>				

