

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento rivestimento esterno e divisione terrazze alle Palazzine GESCAL in Brindisi - Commenda Ovest - Area A - Cantiere 153/BR.=

Impresa CARPARELLI Giuseppe - BRINDISI


STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 14 Ottobre 1970

CONTRATTO in data 15/6/1970 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 23 Giugno
1970 al N. 5270 Mod. II

data N.

Importo del progetto L.		8.500.000.==	Data della consegna . .	15/6/1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento . . L.		8.500.000.==	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	15/6/1970
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	14/10/1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »			
	» sorvegli. e dir. »		Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Chiusura dei giunti del rivestimento esterno, ecc. mq.	3741,02	1550.=	5.798.581,00	
2	2	Protezione rivestimento esterno con impermeabilizzante, ecc. "	3741,02	700.=	2.618.714,00	
3	3	Pannelli in ferro, ecc. Kg.	183,53	450.=	82.588,50	
		S O M M A N O			L. 8.499.883,50	
		a cui si deduce l'importo dei certificati di acconto già emessi:				
		N. 1 del 7/9/1970 = L. 4.000.000.==				
		N. 2 " 10/12/1970 ... = " 3.200.000.==				
		SOMMANO DEDUZIONI ... L. 7.200.000.==				
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA in			L. 1.299.883,50	
					=====	
		BRINDISI, Li 10/12/1970				
		L'IMPRESA				
						
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		Dot. Ing. Giovanni Reme				
						