

5
/

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

I.N.A. = C A S A

BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL
COMUNE DI CISTERNINO.

CANTIERE N°1083

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI

CONTRATTO in data 20/5/950 n.208 di Rep.registrato
a Brindisi il 27/5/950 n°1872-Vol.97-Mod.I.

VERBALE DI CONSEGNA in data 22/5/1950.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 21/5/1951

L'anno Millenovecentocinquantuno addì 10 del mese di
Maggio in Cisternino-

Sono presenti l'Impresa Cooperativa "I.CIAIA,, da Fa-
sano nella persona del suo legale rappresentante Sig.
Cesare Fanigliulo, il sottoscritto Direttore dei lavori.
Tenuto presente che l'Impresa ha durante la stagione
invernale decorsa dovuto sopassedere saltuariamente
per alcune settimane all'esecuzione dei lavori in
corso a causa delle forti piogge e dei venti impetuo-
si che si sono avuti nel comune di Cisternino;
Rilevato che in simili condizioni i lavori non pote-
vano essere condotti a regola d'arte e tutto poteva

nuocere alla loro perfetta esecuzione;

Constatato che il ritardo a non poter compiere i lavori entro il termine pattuito non é da imputare all'appaltatore;

Tutto ciò premesso l'Impresa chiede una proroga di giorni 40 (quaranta) per il compimento dei lavori che il Direttore dei lavori concede, in oggetto, sicché il nuovo termine scade il 29 giugno 1951.

L'IMPRESA

Fanigliulo Cesare

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. M. Madessa



IL PRESIDENTE

(Com. ^{te} Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino