

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento rivestimento esterno e divisione terrazze alle  
Palazzine GESUAL in Brindisi-Area B - Cant.154/BR.

Impresa Ing. RUGGERLO LECCISI - BRINDISI -

1° **STATO** <sup>(a)</sup> d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 LUGLIO 1970

CONTRATTO in data 15/6/70 approvato registrato a Brindisi  
al 23/6/1970 al n° 5268 Mod. II

data ..... N. ....

|                                                                                     |                       |                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Importo del progetto . . . . . L.                                                   | 8.720.000 =           | Data della consegna . .                             | 15/6/70 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in<br>ragione del ..... per cento . . L. | 8.720.000 =           | Data dell'incomincia-<br>mento dei lavori . . .     | 15/6/70 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.                                      |                       | Scadenza del tempo utile<br>per l'ultim. dei lavori | 15/6/70 |
| del quale<br>impegnato                                                              | Per espropriazione L. | I lavori rimasero sospesi<br>o prorogati per . . .  |         |
|                                                                                     | » mag. lav. impreved. | Per cui la nuova scadenza<br>del tempo utile è . .  |         |
|                                                                                     | » lav. ad economia »  |                                                     |         |
|                                                                                     | » sorvegli. e dir. »  |                                                     |         |
| TOTALE somma impegn. L.                                                             |                       | Giorni impiegati in più .                           |         |
|                                                                                     |                       | » » meno .                                          |         |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord.                                                     | Articolo di elenco<br>dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O                                       |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|                                                               |                                  |                                                                    |          |                    | parziale                                            | totale |
| 1                                                             | 1                                | Chiusura dei giunti del rivestimento sterno ecc.<br>mq.            | 1.500    | 1,550              | 2.325.000 =                                         |        |
| 2                                                             | 2                                | Protezione rivestimento esterno con impermeabilizzante ecc.<br>mq. | 1.500    | 700                | 1.050.000 =                                         |        |
|                                                               |                                  | SOMMANO                                                            |          |                    | <u>3.375.000 =</u>                                  |        |
|                                                               |                                  |                                                                    |          |                    | IL DIRETTORE DEI LAVORI<br>Dott. Ing. Giovanni Roma |        |
| Visto<br>IL PRESIDENTE<br>Grand'Uff.le Com.te U. G. Vellarino |                                  |                                                                    |          |                    |                                                     |        |