

7

GESTIONE I. N. A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi "Riene Commenda" cantiere 4287

Impresa: Antenucci Alberto fu Leucio

Importo a base d'asta L. 65.675.000

Contratto in data 15/1/1952 n.379 reg.a Brindisi il
6/1/1952 al n.860 mod.I

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenevecentocinquantatre il giorno diciotto
del mese di febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, direttore dei
lavori

VISTO il verbale di consegna in data 25/2/1952

VISTO il contratto di cui in epigrafe

CONSIDERATO che a causa delle note prolungate incie-
menze del tempo e delle continue piogge, alla sette-
scritta Impresa non e' stato possibile intensificare
i lavori di rifinitura del fabbricato.

CHE per tali lavori l'Impresa ha avanzato richiesta
di prorroga di gg. Sessanta.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO l'art.95 del Capitolato Generale d'Appalto

INA-CASA

RICONOSCENDO valide e non imputabili all' Impresa le
suesposte cause, concede la richiesta proroga fissando
il termine di scadenza per il giorno 23/4/1953.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Autocritica Alex. / Maria Tonz

Visto:



IL PRESIDENTE

Chiarini