

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case popolari a riscatto in
Brindisi-Via Casimiro.

Impresa: Semeraro Itale Sa Ciro

Contratto n. 257 in data 30/11/1950 reg. a Brindisi

il 16/12/1950 al n. 908 mod. I vol. 98

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESIGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquanta due il giorno Ventotto
del mese di luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, con
l'intervento dell' Ing. Giovanni Travaglini del Genio
Civile alla presenza dell' appaltatore, ha proceduto
alla prova di carico dei solai di copertura costruiti
dalla Ditta appaltatrice. =

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertura
del primo piano, lato opposto alla scala, appartamento
centrale del corpo centrale. =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera	m. 3,95
Vincolo	semincastro
Interasse travetti	cm. 20
Altezza	cm. 18

Manutentura dei travetti

2 p 6

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga
m.3,95 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Ap-
palto (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.250
per mq.il carico corrispondente alla striscia carica-
ta risulta di m.1,00x3,95x250 = Kg. 987,50

Tale carico e' stato realizzato in eccesso con
n.16 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del
peso medio di Kg. 42 = Kg. 672

e n.6 tufi delle dimensioni di
0,60x0,26x0,22 = " 330

totale Kg. 1002

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm. 1,80
- b) " " " totalmente carico" 1,85
- c) " dopo lo scarico " 1,80

Freccia totale mm. 0,05
" elastica " 0,05
" permanente " = "

Dal che si e' redatto il presente verbale che
viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

Italo Lener

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]