

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi + Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44
Vani convenzionali 255.71 - P.I.001/86/1 - Legge 5
8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da BARI.

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

Contratto in data 27/12/1982 rep. n.6055, in corso
di registrazione.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentottantatre il giorno 3(tre) del
mese di Gennaio in Brindisi, il sottoscritto Dott.
Ing.Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto,
alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO, in rap-
presentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/5/1982;


-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 6/5/1982;

-VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/82;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo del Tecnico
Comunale sono state stabilite le quote e fissati gli

allineamenti inerenti i fabbricati di che trattasi;
ORDINA che i lavori vengano ripresi in data odierna.
L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
relazione alla ripresa dei lavori.
Poichè per l'ultimazione dei lavori stessi restano
ancora disponibili giorni 329 (trecentoventinove) na-
turali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissa-
ta per il giorno 27 Novembre 1983.
Letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA
(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

