

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia - Brindisi
 Legge 14/2/63 n°60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - N A P O L I .

5° STATO ^(a) d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15/2/ 1978

CONTRATTO in data 15/2/77 n. REGISTRATO a BRINDISI il 2/3/77
 al n°863 mod. I

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		829.162.430	Data della consegna . . .		18/1/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,65 per cento + 0,20% . . . L.		788.886.514	Data dell'incominciamento dei lavori . . .		18/1/77
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .		21/2/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg. . .		125
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg. . .		
	» mag. lavori imprev. »		dal 19/1/77 al 22/3/77		
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .		24/6/78
	» sorveglianza e dir. »				
	» »				
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più . . .		
			» » in meno . . .		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	6/1	Strutture portanti 10% 10% x 757.445.906			75.744.591	
2	"	Tompagnatura e terrazze 12% 90% x 12% x 757.445.906			81.804.000	
3	"	Tra-mezzi 7% 85% x 7% x 757.445.906			45.068.031	
4	"	Intonaco interno 11% 35% x 11% x 757.445.906			29.161.667	
5	"	Intonaco esterno 6% 4% x 6% x 757.445.906			1.817.870	
6	"	Opere in ferro 3% 70% x 3% x 757.445.906			15.906.364	
7	"	Schematura impianto idrico 3% 50% x 3% x 757.445.906			11.361.689	
8	"	Impianto termico 7% 45% x 7% x 757.445.906			23.859.540	
9	"	Impianto elettrico ecc. 3% 30% x 3% x 757.445.906			6.817.013	
10	"	Pavimenti e marmi 10% x 12% x 757.445.906			9.089.351	
11	"	Infissi 11% 12% x 11% x 757.445.906			9.998.286	
		Sommano lavori eseguiti a de				310.628.408
		trarre il ribasso d'asta del 4,66%+0,20%				15.096.540
		Restano nette				295.527.868

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pier Francesco PINTO)

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approva autorizzando il pagamento della rata di L. <u>4.452.000</u> (lire <u>Settemilioni settecentocinquanta duemila</u>) IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo) 				