

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 14/2/1963, N.60 -

Lavori di Costruzione di un edificio pre-fabbricato da adibire a Centro So
ciale (ex GESCAL) in BRINDISI al Quartiere S.Elia -

LAVORI PRINCIPALI

Impresa : I.V.A.P. - S.p.A. - BARI -




STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 19

CONTRATTO in data 30/5/1974 n. 2896 REGISTRATO a Roma - U.A.P. il 15/6/1974
al n. 2216 - Vol. 2735 + Atto di sottomissione in data 23/10/1978 registrato
a Brindisi il 25/10/1978 al n. 2220 Mod. II°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	67.904.923.=	Data della consegna	18/10/77
Compreso atto di sottomiss.				
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragio-			Data dell'incominciamento dei	18/10/77
ne del <u>0,22</u> per cento	L.	67.755.532.=	lavori	
	L.		Scadenza del tempo utile per	14/6/78
	L.		Pultimaz. dei lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprevis.		Per cui la nuova scadenza del	
	» lavori ad economia		tempo utile è	
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in più	
	»		» in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A CORPO</u>				
1		Punto 7 - 7 del C.S.A.				
		1° acconto il 100% dell'aliquota 20%			10.811.449.=	
		2° " il 100% " 40%			21.622.899.=	
		3° " il 100% " 30%			16.217.174.=	
		4° " il 100% " 10%			5.405.725.=	
		SOMMANO LAVORI A CORPO				54.057.247.=
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
2	3	Scavo a sez. obbligata mc.	112,06	2.300.=	257.738.=	
3	8	Trasporto a rifiuto "	1.036,65	500.=	518.325.=	
4	10	Conglomerato cem. a 2 ql."	116,68	15.600.=	1.820.208.=	
5	15	Casseformi mq.	232,64	2.500.=	581.600.=	
6	1	Scavo di sbancamento mc.	989,91	1.000.=	989.910.=	
7	9	Conglomerato cem. a 2ql. "	11,99	12.500.=	149.875.=	
8	29	Pozzetti N.	6,==	10.000.=	60.000.=	
9	23	Tubi gres Ø 150 ml.	44,00	3.600.=	158.400.=	
10	24	Tubazioni ferro Ø 1½ "	20,00	3.000.=	60.000.=	
11	25	Tubazioni ferro Ø 1" "	14,00	3.000.=	42.000.=	
12	28	Saracinesca Ø 1" N.	2,==	3.000.=	6.000.=	
13	6	Riporto di materiali mc.	30,77	600.=	18.462.=	
14	27	Bocchettoni in bronzo N.	1,==	5.000.=	5.000.=	
15	36	Pannelli per recinzione Kg.	2.016,900	500.=	1.008.450.=	
16	37	Cancelli di ingresso mq.	16,00	20.000.=	320.000.=	
17	38	Verniciatura opere in ferro "	165,40	1.200.=	198.480.=	
18	16	Ossatura in misto mc.	207,94	3.000.=	623.820.=	
19	20	Cordoni per marciapiedi ml.	133,20	2.500.=	333.000.=	
20	19	Pavimentaz. in pietrini mq.	272,20	1.800.=	489.960.=	
21	17	Tout-venant bituminoso "	268,30	800.=	214.640.=	
22	18	Tappetino di usura "	268,30	800.=	214.640.=	
23	39	Sistemazione a verde "	288,80	600.=	173.280.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				8.243.788.=
		T O T A L E			£.	62.301.035.=
		A RIPORTARE				62.301.035.=

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
				RIPORTO		62.301.035.=
		<u>A detrarre:</u>				
		- per fidejussione lo 0,22%				137.062.=
		IMPORTO NETTO DEI LAVORI				62.163.973.=
		<u>A detrarre</u> gli acconti già corrisposti:				
		1°) - Anticipazione del 50%				
		in data 22/10/1973		£. 30.404.410.=		
		2°) - 1° certificato d'acconto				
		in data 28/12/1977		" 2.230.000.=		
		3°) - 2° certificato d'acconto				
		in data 26/4/1978		" 15.110.000.=		
		4°) - 3° certificato d'acconto				
		in data 3/1/1979		" 11.000.000.=		
		SOMMANO GLI ACCONTI				58.744.410.=
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			£. 3.419.563.=	=====
		BRINDISI, lì 15 Gennaio 1979				
		p. L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
		(geom. Giuseppe GIANNINI)			(Dott.Ing. Antonio LONGO)	
						
						
		Visto: IL PRESIDENTE				
		(Eryico ORTESE)				
						
		N.B. - Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di Ba ri, con polizza assicurativa n. 39132/3 con decorrenza continuativa.			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott.Ing. Antonio LONGO)	
					