

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in  
Brindisi "Quartiere La Rosa" - Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.7.1962/  
31.12.1971.

Impresa Antonio ANGELO - Brindisi


8° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26 giugno 19 72

CONTRATTO in data 14.4.1971 n. 3376 REGISTRATO a Brindisi il 21.4.1971  
al n.844 Mod.II

|                                                                                       |                         |                      |                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Importo del progetto a base d'asta                                                    | L.                      | <b>176.850.000,=</b> | Data della consegna                                   | <b>21.7.1971</b> |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione<br>del <u>10 0,50</u> per cento | L.                      | <b>173.269.750,=</b> | Data dell'incominciamento dei<br>lavori               | <b>21.7.1971</b> |
|                                                                                       | L.                      |                      | Scadenza del tempo utile per<br>l'ultimaz. dei lavori | <b>14.7.1972</b> |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                             | L.                      | <b>23.150.000,=</b>  | I lavori rimasero sospesi per gg.                     |                  |
| del quale<br>impegnato                                                                | Per espropriazione L.   | <b>100.000,=</b>     | I lavori rimasero prorogati per gg.                   |                  |
|                                                                                       | » mag. lavori imprev. » | <b>3.939.000,=</b>   | Per cui la nuova scadenza del<br>tempe utile è        |                  |
|                                                                                       | » lavori ad economia »  | <b>2.500.000,=</b>   | Giorni impiegati in più                               |                  |
|                                                                                       | » sorveglianza e dir. » | <b>10.611.000,=</b>  | » » in meno                                           |                  |
|                                                                                       | » ..... »               |                      |                                                       |                  |
| TOTALE somma impegnata L.                                                             |                         | <b>23.150.000,=</b>  |                                                       |                  |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco<br>dei prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità     | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |                |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|
|           |                                  |                                                     |              |                    | parziale      | totale         |
|           |                                  | <b>A) LAVORI A MISURA</b>                           |              |                    |               |                |
| 1         | 2                                | Scavo fondazioni con mezzi<br>meccanici ecc.        | mc. 2160,23  | 1,100=             | 2.376,253,==  |                |
| 2         | 1                                | Scavo fondazioni eseguito<br>a mano ecc.            | mc. 298,44   | 1,450=             | 432,738,==    |                |
| 3         | 22                               | Calcestruzzo a Kg. 600                              | mc. 149,21   | 10,000=            | 1.492,100,==  |                |
| 4         | 31                               | Calcestruzzo a Kg. 300 per<br>fondazioni ecc.       | mc. 914,50   | 15,000=            | 13.717,500,== |                |
| 5         | 62                               | Ferro omogeneo per c.a.                             | Kg. 63814,13 | 180=               | 11.846,543,40 |                |
| 6         | 31/b                             | Calcestruzzo a Kg. 300 in<br>elevazione ecc.        | mc. 26,15    | 18,000=            | 470,700,==    |                |
|           |                                  | Sommario i lavori a misura : .....                  |              | ..... L.           |               | 30.335,834,40  |
|           |                                  | <b>B) LAVORI A FORFAIT</b>                          |              |                    |               |                |
| 7         | 162/111                          | C.S.A. - RUSTICO<br>mc. 14,500,85 x 54% =           | mc. 7830,45  | 9,585=             | 75.054,863,25 |                |
| 8         | 162/111                          | C.S.A. - TRAMEZZI ecc.<br>mc. 12,310,24 x 8% =      | mc. 984,81   | 9,585=             | 9.439,403,85  |                |
| 9         | 162/111                          | C.S.A. - IMPIANTI<br>mc. 8,963,04 x 6% =            | mc. 537,78   | 9,585=             | 5.134,621,30  |                |
| 10        | 162/111                          | C.S.A. - PAVIMENTI ecc.<br>mc. 11,234,05 x 10% =    | mc. 1123,40  | 9,585=             | 10.767,789,== |                |
| 11        | 162/111                          | C.S.A. - INFISSE<br>mc. 9,012,60 x 12% =            | mc. 601,51   | 9,585=             | 5.763,473,35  |                |
| 12        | 162/111                          | C.S.A. - RINCHIUSO ecc.<br>mc. 1,803,75 x 10% =     | mc. 180,37   | 9,585=             | 1.730,763,42  |                |
|           |                                  | Sommario i lavori a forfait : .....                 |              | ..... L.           |               | 107.912,914,22 |
|           |                                  | TOTALE LAVORI a misura ed a forfait: .....          |              | ..... L.           |               | 138.248,748,60 |
|           |                                  | a detrarre il ribasso dello 0,50% : .....           |              | .....              |               | 691,243,74     |
|           |                                  | Restano nette : .....                               |              | ..... L.           |               | 137.557,504,86 |



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROSA)