

11

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori in BRINDISI - Cant. 17001 - Copp. MINERVA
Impianto di riscaldamento
Importo dei lavori.....L. 2.160.000.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione dell'im-
pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori in
BRINDISI per n.9 alloggi-vani contabili 54.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Ditta PECERE
Domenico con contratto del 12.8.1961 n°3696 reg.a
Brindisi dk 25.8.1961 al n.328 Mod.I - per l'impor-
to complessivo di L.2.160.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI: I sottoscritti Dott.Ingg.Giu-
seppe MARASCO e Pietro PIZZOLANTE.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale del 20.3.1962 e poi
chè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi il
tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza do-
veva avvenire il 18.5.1962.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 18

Maggio 1962; come risulta dal regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale.....L. 2.160.000.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso L'INAIL di Brindisi con polizza n.5776/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA: Il conto finale ammonta a L. 2.160.000.=

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n°1 3.4.1962 L.570.000.=

n°2 19.1.1963 - " 970.000.=

Sommano detrazioni L. 1.540.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa L. 620.000.=

Detto conto finale è stata regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo Art.93 del Regolamento 25.5.1895 n°350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sulle LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comun

que impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI; I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: fornitura e posa in opera di tubazioni, radiatori, caldaia ecc.

BRINDISI, li 19.1.1963

LA DIREZIONE DEI LAVORI

ing. M. M. M.

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

