

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione di case popolari in San Pancrazio Sal/no - n.2 fabbricato - alloggi n.6 vani convenzionali n.41 .==

Legge 22.10.1971 n.865 art.68/B can " B " ;=====

Impresa : Geom.MORELLI ANTONIO - Trepuzzi .==

Importo abase d'asta : £. 66.010.000

Importo complessivo dell'aumento

d'asta del 68%; £. 110.675.006

Contratto in data 8.6.1976 n.5710 di rep.Regist. a

Brindisi il 9.6.1976 al n.6088 mod II

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 2

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventiquattro del mese di gennaio in San Pancrazio Sal/no;

Premesso che con verbale 18.7.1975 vennero consegna

ti i lavori summensionati che dovevano essere comp

piutà in 360 giorni consecutivi a decorrere dalla *

data sopracitata e perciò cessanti cml giorno 11.7.76;

Con verbale di sospensione in data 21.7.1976 venne

ro sopsesi una prima volta e ripresi cml verbale in

data 30.8.1976 rimanendo sopsesi in tutto per gio

rni 406 per cui la nuova scadenza fu rinviata al

giorno 21.8.1977;


Acclarata che a causa delle recenti piogge, la zona dove vengono eseguiti i lavori, è stata completamente allagata, dovuto anche al fatto che la stessa è più sottoposta rispetto le zone adiacenti, ed essendo impossibile l'agibilità ;

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori Gianluigi Migliaucio, alla presenza dell'impresa Geom. Morelli Antonio da Trepuzzi, dispone la sospensione dei lavori a decorrere da oggi, per le cause sopracitate e di ciò ne redige il presente verbale.

L'impresa Il Direttore dei Lavori

Visto : Il Direttore Tecnico I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fichetto)