

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "La Rosa"
Legge 30/12/1960 n° 1676 - Es. 1/1-30/6/1969
Impresa : TREVISI Antimo - Campi Salentino -
Importo a base d'asta L. 111.300.000.==
Importo al netto del ribasso d'asta
del 6,19 % L. 104.410.530.==

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ven-
ti del mese di ottobre in BRINDISI si sono trovati :
- il Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- il Sig. TREVISI Antimo - Appaltatore;

Il Direttore dei Lavori :

VISTO il contratto n° 5273 del 17/9/1969 registrato
a Brindisi il 19/9/1969 al n° 1800 Mod.I;
VISTO il verbale di consegna in data 14/10/1969 che
fissa per il giorno otto ottobre 1970 il termi-
ne di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non e' stato provveduto da parte del
Comune ad indicare le linee e quote relative al suo-
le richieste con nota n° 6834 del 15/10/1969 di que-

ste Istituto.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena il Comune avrà provveduto a quanto di sua competenza in relazione a quanto innanzi detto.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che de corre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tre centocinquantaquattro.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(TREVISI Antimo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Trevi. Ant.

[Signature]



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. U. P. Com/te U. G. VALLARINO)



[Signature]