

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in LATIANO - Legge n.457/78 -
 Completamento 3° Biennio 82/83 - P.I. n.009/106/1.

Impresa EDIL-SAR-TOM S.r.l. - F A S A N O -

2° STATO (a) D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 Novembre 1984

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6107 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84 al

N° 4419, Mod. I

Importo del progetto a base d'asta	L.	1.477.500.000=	Data della consegna	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,51 per cento	L.	1.366.539.750	Data dell'incominciamento dei lavori	
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/9/1985
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprev.	»			
» lavori ad economia	»			
» sorveglianza e dir.	»			
»	»			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	

a) d'avanzamento finale.

Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
				parziale	totale
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
10/c	Scavo di terra a sez. ristretta, ecc.: p.p. Mc. 4.100 =	7500	30.750.000=		
13/b	Scavo di roccia calcarea a sez. obbligata, ecc.: p.p. Mc. 200 =	51000	10.200.000=		
63	Congl. cement. a Kg. 200 " 347,57	55800	19.394.406=		
58	" " " Kg. 300 " ecc.: p.p. Mc. 1.200 =	87800	105.360.000=		
64	Ferro per cls. arm.: p.p. Kg. 60.000 =	980	58.800.000=		
16	Gettata di pietrame calc. informe, ecc.: p.p. Mc. 1.000 =	14100	14.100.000=		
	SOMMANO LAVORI A MISURA.....		£. 238.604.406=	£. 238.604.406=	
	<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
6.1	DA Strutture portanti 32%				
	40% x 32% x 1.200.000.000 =		£. 153.600.000=		
6.2	DA Murature diOMPAGNO 10%				
	40% x 10% x 1.200.000.000 =		£. 48.000.000=		
6.3	DA Tramezzi 3%				
	30% x 3% x 1.200.000.000 =		£. 10.800.000=		
	SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....		£. 212.400.000=		
	SOMMANO I LAVORI ESEGUITI.....		£. 451.004.406=		
	- A detrarre il ribasso d'asta del 7,51%.....		£. 33.870.431=		
	RESTANO NETTE.....		£. 417.133.975=		
	 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Antonio LONGO)				