

24

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 25° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Via Casimiro -

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1951/52 -

Impresa: Ing. Umberto PATRIZI e per essa il supplente

Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI. =

Importo contrattuale.....L. 34.227.750. =

Contratto n°1517 del 20.7.1957 registrato a Brindisi

il 26.7.1957 al n°155 Mod. I Vol. 110. =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno trentuno del mese di Agosto in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni GUADALUPIE alla presenza dell'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI, ha proceduto alla prova carico dei solai costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano terra, vano pranzo soggiorno appartamento su Via De Muscettola. =

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m. 4,40 e larga m. 1,00. =

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrispondeⁿte alla striscia caricata risulta di ml.1,00 x 4,40 x 2,50 = kg.1,100.=

Tale carico è stato realizzato in accesso con un numero di 60 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.3000.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

31.8.1960	Ore 8,00	a)	lettura del solaio scarico	mm.	0,00		
"	"	"	"	8,50	b)	lettura del solaio total- mente carico.....mm.	0,20
1.9.1960	"	8,00	c)	lettura del solaio prima dello scarico.....mm.	0,30		
"	"	"	"	8,30	d)	lettura del solaio dopo lo scarico.....mm.	0,08
"	"	"	"	16,00	e)	lettura del solaio dopo lo scarico.....mm.	0,00
Freccia totale.....mm.				0,30			
Freccia elastica.....mm.				0,30			
Freccia permanente.....mm.				0,00			

Delche si è redatta il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

