

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotto 12/bis-
Legge 21.4.1962 n°195 - Es.1963/64 -
IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in
ORIA (Brindisi)

Importo a base d'asta.....L.149.700.000.=

Importo al netto del ribasso 0,50%.. " 148.951.500.=

Importo netto aggiuntivo..... " 15.954.023.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno set-
te del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Mar-
cello;

VISTO il contratto n°4339 del 10.2.1964 reg:a Brin-

disi il 15.2.1964 al n°1521 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.2.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 30.1.1965;

VISTO il progetto di variante in data 22.12.1964 di

nette L.165.041.012.;



VISTO l'approvazione dello stesso in data 13.4.1965
n°9331, comunicata dal Genio Civile di Brindisi
con nota del 4.5.1965 n°3599;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4590 del 7.5.1965 in corso
di registrazione;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori. =

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posso
no riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 106 e cioè: 16 giorni utili re-
sidui e 90 giorni di cui all'art.6 dell'atto aggiun-
tivo; pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori do-
vrà avvenire il giorno venti del mese di Agosto 1965.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA . . . IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CORRADO Pier Marcello) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma

V i s t o .

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

