

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

IMPRESA : LEFROT TAGLIE Francesco - Fasano -

Importo perizia al netto del ribasso

d'asta del 5,50 % L. 2.646.000.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E :

SOMME AUTORIZZATE :

a) - per lavori a base d'asta L. 2.800.000.=

CONTRATTO in data 12/6/1968 N°5178 registrato a Brin
disi il 15/6/1968 al n° 1096 Mod.I con il quale i la
vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa LE
GROTTAGLIE Francesco per l'importo di L. 2.646.000.=
al netto del ribasso del 5,50 %/.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori vennero consegnati il 7/8/1968 come risulta dal relativo verbale in pari data per cui la scadenza dei lavori veniva fissata per il 6/11/1968.==

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : è stata accertata il giorno 6/11/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.==

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.==

ASSICURAZIONE OPERAI : l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza N° 12971/3 con decorrenza continuativa.==

STATO FINALE DEI LAVORI : redatto in data 3/1/1969 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori al netto è di L. 2.347.682,40 e poichè sono stati pagati n° 2 certificati d'acconto per l'importo di. L. 2.100.000.== Resta il credito netto dell'Impresa. L. 247.682,40 (diconsi Lire DUECENTOQUARANTASETTEMILASEICENTOTTANTADUE e 40/100).==

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.F. nella visita effettuata il giorno 3 marzo 1969 :
RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor-

mità delle previsioni del progetto con i materiali ri
chiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle
prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della
Direzione dei Lavori;

VISTO gli atti contabili che sono stati compilati a
norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prez-
zi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tem-
po utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
alla assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire-
zione Lavori;

CONSIDERATO che e' stato provveduto alla revisione tec
nico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmen-
te eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto
finale a L. 2.347.682,40 l'importo dei lavori e poi-
chè all'Impresa sono stati versati acconti per Lire
L. 2.100.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco -Fasano-
la somma di L. 247.682,40 (lire DUECENTOQUARANTASET-

TEMILASEICENTOTTANTADUE e 40/100) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la definizione degli obblighi assicurativi e la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, li 14 marzo 1969.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP
(LEGROTTAGLIE Francesco) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Legrottaglio Francesco

Giovanni Roma



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com/te U.G.VALLARINO)