

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in BRINDISI - Quartiere
Bozzano - P.I. n° 001/132/1. =
Legge n° 457/78 - 5° Biennio.

Impresa EDIL. SAR. TOM. S.r.l. - FASANO

3° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 LUGLIO 1989

CONTRATTO in data 24-5-89 n. 6156 REGISTRATO in corso di registrazione.

Importo del progetto a base d'asta	L.	1.148.104.744 =	Data della consegna	6.6.89
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>14,29</u> per cento	L.	974.410.434 =	Data dell'incominciamento dei lavori	6.6.89
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6.8.90
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	=
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	=
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	=
	» lavori ad economia			
	» sorveglianza e dir.			
	»			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	=
			Giorni impiegati in meno	=

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1	6.a	Scavo di terreno veget. ecc... = Mc.	350,00	5'000=	1'750'000=	
2	10.a	Id. e.s. argilloso in re. mupie = "	1400,00	6'000=	8'400'000=	
3	49	els. w kg. 150 ecc... = "	250,00	75'000=	18'750'000=	
4	44	Id. e.s., con R'bw = 250 kg/amp = "	400,00	110'000=	44'000'000=	
5	51	ferro per els. = Kg	40'000,00	1'050=	42'000'000=	
SOMMARIO I LAVORI A MISURA =						114'900'000=
<u>LAVORI A FORFAIT</u>						
6	6.1/DA	Strutture portanti - 35%: 100% x 35% x 1'006'615'000=			352'315'250=	
7	6.2/DA	Murature di tamponamento - 8%: 100% x 8% x 1'006'615'000=			80'529'200=	
8	6.3/DA	Cronometri - 4%: 100% x 4% x 1'006'615'000=			28'185'220=	
9	6.4/DA	Infissi - 9%: 100% x 9% x 1'006'615'000=			54'357'210=	
10	6.6/DA	Pavimenti e rivestimenti - 9%: 100% x 9% x 1'006'615'000=			18'019'170=	
11	6.5/DA	Intonaci interni - 8%: 100% x 8% x 1'006'615'000=			8'052'920=	
SOMMARIO I LAVORI A FORFAIT =						541'558'870=
" " " ESEGUITI =						656'458'870=
A DETRARRE: il ribasso d'arte del 17,23% =						113'501'739=
RESTANO NETTE =						542'957'131=
						
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)		