

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in CELLINO S.MARCO -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni da Lecce - nato il 6 Gen
naio 1908 in LECCE -

Importo a base d'asta.....L.34.100.000.==

Importo netto del ribasso 0,90%....." 33.793.100.==

VERBALE DI PREROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno tre
dici del mese di Ottobre in Cellino S.Marco.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;

VISTO il contratto n°4227 del 26.6.1963 registrato

a Brindisi il 1° Luglio 1963 al n°2 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26.8.1963;

CONSIDERATO, che a causa del ritardato approvvigio-
namento idrico, da parte dell'Ente incaricato, M'Im-
presa non potè dare immediato inizio ai lavori;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di mesi quattro;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con

delibera del 12.10.1964 per una proroga di mesi quat-
tro.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 18 Dicembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Serafini Giovanni - Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G.VALLARINO)

