

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

: DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Rione Commenda Ovest - Cantiere 11151 -

Impresa: Ing. Antonio DI GIULIO

Importo netto E. 279.426.600

Contratto in data 25/2/1958 n.1674 registrato a Brin
disi il 7/3/1958 al n.1394 Mod.I - Vol.111

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ven-
tisetze del mese di aprile in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing. Leonardo POTTI', Direttore dei
lavori unitamente all'Impresa Ing. Antonio DI GIULIO.

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO la perizia suppletiva del 14/4/1959 in corso di
approvazione;

C O N S I D E R A T O

che a causa delle abbondanti piogge dei mesi inver-
nali e primaverili si è resa impossibile l'esecuzione
degli intonaci esterni;

che l'esecuzione delle sistemazioni esterne è stata
impedita, fra l'altro, dalla mancanza dei servizi

communi;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ritenute valide le ragioni addotte accorda ai sensi dell'art.95 del Capitolato Generale INA-CASA la richiesta prorogga dei lavori; riducendola a 120 giorni e fissando il termine di scadenza per il giorno 28 Agosto 1959. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio DI GIULIO)

(Dr. Ing. Leonardo POTI)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

