

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia

Legge 14/2/1963, n° 60 e successive integrazioni e modificazioni

Impresa Immobiliare Scipione Capece - NAPOLI -

1° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 8/9/ 19 77

CONTRATTO in data 15/2/1977 n. 5731 REGISTRATO ☒ Registrato a Brindisi il

2/3/1977 al n° 868 mod. I°

Importo del progetto a base d'asta L.		829.166.439	Data della consegna		18/1/1977
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei		
del 4,86 per cento L.		788.868.941	lavori		18/1/1977
			Scadenza del tempo utile per		
			l'ultimaz. dei lavori . . .		21/2/1978
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		123
del quale impegnato	Per espropriazione L.		dal 19/1/77 al 22/		
	» mag. lavori impreved. »		3/77		
	» lavori ad economia »		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» sorveglianza e dir. »		Per cui la nuova scadenza del		
	» » » » »		tempo utile è		24/6/1978
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più . . .		
			» » in meno . . .		

a) d'avanzamento finale.

Articolo dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
				parziale	totale
	OPERE A "FORFAIT"				
1	6.1 Per strutture portanti 10°/° dell' importo totale opere a Forfait 8/14x70°/°x10°/°x757.445.906 L.				30.297.835
2	6.2 A completamento delle muratu- re e delle terrazze 12°/° dell' importo 4x23,50x16°/° = 0,1507 0,50x19°/°x37°/° = 0,0352 0,1856 0,1856x12°/°x757.445.906				16.869.835
3	6.3 Per tramezzi 7°/° sull' im- porto 5x19°/°x20°/° = 0,1900 0,50x18°/°x38°/° = 0,0342 0,2242 0,2242x7°/° x757.445.906				11.887.355
	Sommano			L.	59.055.025
	a dedurre il ribasso del 4,86°/°			"	2.870.074
					56.184.951
					=====
	Brindisi il 12/9/1977				
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pier Francesco PINTO)	
	VISTO:				
	IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto)			IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)	