

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ENTE APPALTANTE : ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 5° LOTTO DI CASE POPOLARI
NEL COMUNE DI MESAGNE, IN VIA DE AMICIS -

LEGGE N° 408 DEL 2-7-949

RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA LO STATO E LO
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI

PROGETTO - Redatto nel febbraio 1956 dall'Ing. Gio-
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brin-
disi, è stato approvato dal Ministero dei LL.PP. co-
notaministeriale n°4117 del 15/5/56 per l'importo
di L.21.000.000= così ripartito :

a) per lavori a base d'appalto £. 19.700.000=

b) per somme a disposizione dell'Amm.ne:

- per allacciamenti £. 315.000

- per spese generali £. 985.000

£. 1,300,000=

Totale		£. 21.000.000=
--------	--	----------------

SPESA COMPLESSIVA AUTORIZZATA ED ASSISTITA DAL CONTRIBUTO DELLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE NU-

MERO 408 DEL 2 LUGLIO 1949 - Con Decreto Ministeriale dei LL.PP. n°2917/3150 del 18/4/956, registrato alla Corte dei Conti il 5/5/956, reg.18 LL.PP., fog. 152, veniva concesso il contributo sostante per 35 annualità di L.15.200.000 corrispondente al 4% per un programma costruttivo di L.380.000.000~~±~~ per l'e servizio 1955/56.

MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -

Con provvedimento in data 25/7/956, posiz.740759 registrato alla Corte dei Conti il 14/8/956, reg.79 Cassa DD.PP., fig.192, la Cassa Depositi e Prestiti concedeva all'I.A.C.P. di Brindisi un mutuo di complessive £. 380.000.000=.

COLLAUDATORE è Con nota n°3570 in data 26/2/1958 del Provveditore Regionale alle OO.PP. per le Puglie veniva incaricato del collaudo il sottoscritto dott. ing. Ugo Sciarretta con sede in Roma.

COLLAUDO - Effettuato dal sottoscritto nei giorni 21 e 22/4/1958 con esito pienamente soddisfacente, come si rileva dal relativo atto di collaudo emesso in data 28/4/958.

SPESA.COMPLESSIVA SOSTENUTA - La spesa complessiva dell'opera è risultata come segue :

- 1) Per lavori murari ed affini
eseguiti dall'Impresa Società

C.E.I. (Costruzioni Edili Industriali) in base a contratto stipulato in data 10/7/956, n°1117 di rep., registrato a Brindisi il 26/7/56, Mod.I, Vol.108, liquidati in sede di collaudo, al netto del ribasso del 4,53 %, per £. 18.703.639,30 ✓

2) Spese in (diretto conto) : per allacciamento alla rete elettrica (vds. copia conforme della fattura della Soc. Generale Pugliese di Elettricità di Bari in data 30/5/58) per £. 47.792,00

3) Spese generali e tecniche (progettazione, direzione, gestione lavori e collaudo) da attribuirsi allo I.A.C.P. di Brindisi in ragione del 5% dell'importo netto dei lavori (£.18.703.639,30) ~~più~~ allacciamento elettrico (£.47.792) 5 % di L. 18.751.431,30 £. 937.571,55

4) La rimanente somma, sino a copertura dell'intero importo autorizzato, rimane a disposizione dell'I.A.C.P. di Brindisi per altri lavori di co

£. 19.689.002,85

Riporto	£. 19.689.002,85
struzione, previo benessere ^{la fact} del Mi	
nistero dei LL.PP.	£. 1.310.997,15
Totale	£. 21.000.000,00
	=====

In base agli accertamenti effettuati sopralluogo, con la scorta dei documenti della contabilità finale, è risultato che la suddetta spesa globale si riferisce ad opere eseguite e contabilizzate secondo le prescrizioni ed i prezzi contrattuali; che le opere tutte si riferiscono al costruito fabbricato nel Comune di Mesagne, costituito di n°12 alloggi di cui n°6 di 3 vani utili e n°6 di 2 vani utili oltre i normali servizi (cucina, bagno, w.c.) ed un locale ad uso cantina; che tutte le opere hanno caratteristiche per essere ammesse ai benefici di cui alla legge n°408 del 2-7-1949.

Roma, lì 6 giugno 1958

IL COLLAUDATORE

(Ing. Ugo Sciarretta)

