

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP. PER LA PUGLIA-BARI-

Costruzione alloggi popolari per lavoratori agrico
li dipendenti - Legge 30/12/1960 n°1676 Esercizio 1965.

Comune di Francavilla Fontana - N° 4 palazzine per
complessivi 14 alloggi.

I.A.C.P. - Istituto Autonomo Case Popolari per la

Provincia di Brindisi.

Impresa: Putignano Pietro - Noci (Bari).

RELAZIONE FINANZIARIA RIASSUNTIVA

= FINANZIAMENTO:

Dai fondi assegnati per l'anno 1966 per l'ese
cuzione della Legge 30/12/1960 n°1676.

Il progetto redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi
in data febbraio 1966 è stato approvato dal ~~Min~~

~~Pro~~ Provveditorato OO.PP. per le Puglie di Bari

con Decreto n°12466 in data 20 aprile 1966, auto-
rizzando la spesa complessiva di £.80.000.000.- così

ripartita:

1°) Importo lavori in appalto £. 69.350.000.-

2°) per espropriazioni suolo " 6.000.000.-

= 2 =

3°) per lavori in economia £. 500.000-

4°) per spese generali IACP " 4.150.000-

~~~~~Totale tornano £.80.000.000-  
=====

Tale importo risulta compreso nella somma globale concessa alla Provincia di Brindisi per l'attuazione della Legge 30/12/1960 n°1676 per il triennio 1/7/1964 - 31/12/1966.

~~~~~  
I lavori in appalto, oggetto del contratto n°4781 del 14/10/1966 stipulato dall'I.A.C.P. di Brindisi con l'Impresa Pietro Putignano di Noci sono stati (Bari) ultimati nel marzo 1968 e collaudati dal sottoscritto con Relazione, Verbale di Visita e Certificato di Collaudo in data 24 agosto 1968 da ritenere integrante alla presente Relazione.

La spesa complessiva per i lavori in appalto è risultata dallo Stato Finale in £.69.299.800- contro un importo contrattuale di £.69.300.000- con una minor spesa irrilevante. L'Impresa deve incassare, salvo la Superiore approvazione, la rata di saldo in £.5.199.800.-

~~~~~  
Circa le somme a disposizione:

1°) Per l'acquisto del suolo è stato stipulato per Notaio Dr.V.Loiacono di Brindisi il contratto in



data 28/3/1967 n°67587 di Rep., registrato a Brindisi il 21/12/1967 al n°105 Mod.1, trascritto in Lecce il 29/12/1967 al n°66331 d'Ordine e n°60779 particolare.

Il contratto, che aveva precedentemente riportato parere favorevole del C.T.A. con Voto n°977 del 10/10/1967 è stato approvato con Decreto Provveditoriale n°2959 del 15/2/1968 per l'importo di £.6.000.000-

2°) Gli allacciamenti sono ancora in corso di esecuzione e pertanto non è definita l'utilizzazione della somma stanziata per i lavori in economia.

3°) Il contributo all'I.A.C.P. per spese generali e tecniche, nella misura del 6% a norma della Circolare Ministeriale n°21951 del 18/5/1964 può essere precisato solo per la quota relativa all'importo finale dei lavori eseguiti in appalto ed alla spesa di acquisto del suolo £.69.300.000 + £.6.000.000 pari a £.75.300.000.

Non è ancora precisabile il contributo relativo all'altro titolo di costo dell'opera (allacciamenti).

\*\*\*\*\*

In complessivo provvisorio, tenendo conto anche della somma stanziata per i lavori in economia,

= 4 =

(la spesa)  
in £.500.000- per l'esecuzione delle opere ammonta a £.75.800.000- corrispondenti a £.5.450.000- mediamente per ogni alloggio e £.755.000- per ogni vano contabile.

Il complessivo dei quattro edifici, i cui alloggi, già assegnati, sono ancora da occupare a causa degli allacciamenti idrici in corso di ultimazione, risulta ben armonico e finito anche nelle strutture esterne, pavimentazione marciapiedi e strade.

L'opera, esteticamente soddisfacente, risponde pienamente agli scopi della Legge.

Roma lì, 26 agosto 1968

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

(Ing. Dante Mazzoleni)

