

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Alleg. N° 15

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

C.E.P. - Lotti: 14°, 15° e 16° - Legge 26/10/1960,

n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

IMPRESA: Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £. 137.000.000.=

" netto del ribasso d'asta del

10,43% " 122.710.000.=

" netto perizia suppletiva ap

provata con nota 16/7/1963,

n.11694 " 14.238.000.=

CONTRATTO: in data 7/5/1962 n.4021 registrato a Brin
disi il 24/5/1962 al n.1898 Mod.I.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno quin-
dici del mese di gennaio nel cantiere dei lavori sud
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing.Vincenzo GRA-
VILI;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 3/6/1963;

VISTO la nota n.11694 del 16/7/1963 che approva la
perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4241 del 21/9/1963;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
21/9/1963;

VISTO l'ordine di servizio n.2 in data 2/10/1963;

VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 23/12/63;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 31/10/1964 che
fissa l'ultimazione definitiva dei lavori in
DATA 10/11/1964;

VISTO l'ordine di servizio n.3 in data 11/11/1964 che
dichiara in mora l'Impresa;

Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier
na si è constatato e quindi con giorni 66 (giorni Se
santasei) di ritardo rispetto ai termini contrattua-
li.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILLI)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Il Direttore U. C.



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

