

7

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di completamento alle case popolari in Fasano sulla via per la Selva-Legge 2/7/1949, n.408-Esercizio 1949/50.

Impresa: Giordano Vito fu Giuseppe

Contratto n.882 del 12/5/1954 reg.a Brindisi il 24/5/1954 al n.1808

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

PERIZIA in data febbraio 1953 per l'ammontare di L.1.887.388 redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. ed approvata con nota Ministeriale n.4125 del 22/9/53:

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori	L. 1.600.000
b) " " in economia	" 207.388
c) per spese generali	" 80.000
sommano	L. <u>1.887.388</u>

CONTRATTO in data 12/5/1954 n.882 reg.a Brindisi il 24/5/1954 al n.1808 mod.I voll.104 col quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Giordano Vito fu Giuseppe per l'importo di L.1.430.880 al netto del ribasso del 10,75%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI. I lavori vennero con-

segnati il 25/5/1954 come risulta dal verbale di consegna in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. A termini dello art.8 del contratto i lavori dovevano essere ultimati in 90 giorni dalla data della consegna e quindi entro il 22/8/1954.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI. E' stata accertata il giorno 22/8/1954 come risulta dal verbale del 22/8/954 e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI. I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla direzione dei lavori.

... In particolare si e' proceduto alla fornitura e posa in opera di persiane alla romana e relativa coloritura a olio.

ASSICURAZIONE OPERAI. L'Impresa ha assicurati i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. ~~66~~ 6562/5 con decorrenza continuativa.

AVVISI AD OPPONENDUM. Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, ecc. non si e' proceduto ad avanzare la richiesta prevista dallo art.93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all' art.350 della Legge sui LL.PP.

STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 16/11/1954 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei

lavori e somministrazioni e` di L. 1.338.450,12

- da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti in due rate " 1.190.000=

resta il credito dell'Impresa in L. 148.450,12

diconsi lire (Centoquarantottomilaquattrocentocinquanta=====) accettate dall'Impresa senza riserve.

TUTTO CIO` PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore dei lavori nella visita
- effettuata il giorno 15/11/1954.

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformita` delle previsioni della perizia del febbraio

1953 a perfetta regola d'arte con buoni materiali con

le dimensioni prescritte e riportate nel registro

di contabilita` e conformi alle prescrizioni contrat-

- tuali ed alle disposizioni della Direzione lavori e

corrispondenti per qualita` e quantita` a quelli in-

dicati nei documenti contabili.

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a

norma del Regolamento 25/5/1895, n.350 e che i prezzi

adottati per ogni categoria di lavoro sono quelli

dell'elenco annesso al contratto.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai.

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, né avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti.

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei lavori.

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a L.1.338.450,12 l'importo netto dei lavori e poichè sono state pagate all'Impresa in acconto lire 1.190.000=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Giordano Vito fu Giuseppe la residuale somma di nette L.148.450 (diconsi Lire Cento--
quarantottomilaquattrocentocinquanta=====) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

Brindisi, 16/11/1954

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giordano Vito)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giordano Vito

Giovanni ROMA

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo Vallarino)



Ubaldo Vallarino

Q. Vito m'approva la spesa di L. 1.338.450,12 (dieci milioni e trecento e quarantotto mila quattrocentocinquanta e un centesimi) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

L'INGEGNERE DIRIGENTE

(A. Clemente)