

- - - - -

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

- OPERE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.-
- LEGGE 4.11.1963, n.1460.-
- LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER N. 18
ALLOGGI "A RISCATTO" IN FRANCAVILLA FONTANA (Brin
disi).- Via Licinio Refice, 7° e 8° lotto.-

RELAZIONE NEI RAPPORTI FRA STATO E ISTITUTO

AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-

CIA DI BRINDISI.-

A) - PREMESSE

1) - PROGETTO PRINCIPALE.- Redatto in data febbraio
1966 dall'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi ed ap
provato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per
la Puglia con decreto del 20.5.1966, n.12878 per l'im
porto complessivo di £.75.000.000, così suddiviso :

A) Per lavori a base d'asta £.69.800.000

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per allacciamenti £. 800.000

2) per spese generali £.4.190.000

a riportare £.4.990.000 69.800.000

	riporto	£.4.990.000	69.800.000
3)per imprevisti		£. 210.000	
	in uno	£.5.200.000	<u>5.200.000</u>
	SOMMANO	£. 75.000.000	<u>=====</u>

-Perizia di variante: oltre al progetto principale, venne redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi una perizia in data 13.3.1968, approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia in data 4.2.1969 con decreto n.33709. In detta perizia di variante il quadro economico restava immutato rispetto a quello del progetto principale.-

-Spese definitivamente autorizzate: pertanto per effetto della perizia principale e della predetta perizia di variante, per la realizzazione dell'opera di che trattasi fu autorizzata la spesa complessiva di £.75.000.000, così suddivisa :

A) Per lavori a base d'asta £.68.229.500

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1)Per allacciamenti £. 800.000

2)Per spese generali £.4.190.000

3)Per imprevisti £. 210.000

Sommano £. 5.200.000

TOTALE £.73.429.500

2) - FINANZIAMENTO.- Come risulta dal D.P. del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia n.12878 del

20.5.1966 il Ministero dei LL.PP., per la realizzazione dell'opera di che trattasi, ha concesso all'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi il contributo statale costante per 35 anni nella misura del 4% su £. 75.000.000, pari a £.30000.000 annue, da corrispondersi alla Cassa DD.PP.-

3) - ENTE MUTUANTE. - Come risulta dalla determinazione in data 1.12.1966 n.75545 di pos., registrata alla Corte dei Conti l'11.1.1967, reg.1, fgl.321, la Cassa DD.PP. concedeva all'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi un mutuo di £.310.000.000 al saggio del 5,50% ammortizzabile in 35 anni.

B) - SPESE SOSTENUTE

1) - LAVORI A BASE D'ASTA. - I lavori a base d'asta sono stati eseguiti dall'Impresa Luciano Sasso di Ostuni in base al contratto in data 10.2.1967, n.4814, registrato a Brindisi il 21.2.1967. Il certificato di collaudo rilasciato dal sottoscritto in data --- 12.2.1971 dichiara collaudabili i lavori medesimi per un importo complessivo di nette £.66.980.896.=, cifra che risulta inferiore per £.1.248.604.= alla somma autorizzata per tale titolo (£.28.229.500) e che pertanto si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di legge nel suo integrale importo.-

2) - ALLACCIAMENTO ELETTRICO. - Come risulta dalla fat

tura n.4700 in data 4.12.1968 dell'ENEL, zona di Brindisi, le spese sostenute dall'I.A.C.P. di Brindisi per l'allacciamento di che trattasi ammontano a £. 234.278, cifra che rientra nei limiti della somma autorizzata per tale titolo e che pertanto si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di legge nel suo integrale importo.-

3) - ALLACCIAMENTO IDRICO.- Come risulta da n.3 ricevute di versamento effettuato a favore dell'E.A.A.P., reparto di Grottaglie, le spese sostenute dallo I.A.C.P. di Brindisi per l'allacciamento di che trattasi ammontano a £.185.790, cifra che rientra nei limiti della somma autorizzata per tale titolo e che pertanto si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di legge nel suo integrale importo.-

4) - ALLACCIAMENTO FOGNANTE.- Come risulta da n.4 ricevute di versamento effettuate a favore dell'E.A.A.P., reparto di Grottaglie, e da n.1 fattura per anticipazione dell'Impresa Rocco Sasso, debitamente vistata per la regolarità di esecuzione e per la congruità dell'importo dal direttore dei lavori, le spese sostenute dall'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi per l'allacciamento di che trattasi ammontano a £.345.740, cifra che rientra nei limiti della somma autorizzata per tale titolo e che pertanto

si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di legge nel suo integrale importo.-

5) - SPESE TECNICHE E GENERALI. - Come risulta dai seguenti titoli di spesa in atti e che si riconoscono regolarmente redatti, le spese tecniche e generali sostenute per la realizzazione dell'opera ammontano complessivamente a £.4.064.803.=, così suddivise :

1) Per lavori murari: il 6% su £.66.980.896
£.4.018.854

2) Per allacciamenti: il 6% su
£.(234.278+185.790+345.740) £. 45.948

TOTALE £.4.064.802
=====

Tale importo è inferiore per £.125.198.= alla somma (£.4.190.000) autorizzata a tale titolo e pertanto si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di legge nel suo integrale importo.

C) SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

In ordine a quanto sopra riportato, la spesa ammissibile a contributo ammonta a nette £.71.811.506.=, così suddivise :

A) per lavori a base d'asta £.66.980.896.=

B) per allacciamento elettrico £. 234.278.=

C) per allacciamento idrico £. 185.790.=

D) per allacciamento fognante £. 345.740.=

a riportare £.67.746.704.=

riporto

£.67.746.704.=

E) per spese tecniche e generali £. 4.064.802.=

TOTALE £.71.811.506.=
=====

Tutto ciò presemso e considerato, il sottoscritto col
laudatore

D I C H I A R A

che la spesa complessiva sostenuta dall'Istituto Au
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin
disi ed ammissibile ai benefici di cui alla legge
4.11.1963, n. 1460 per la realizzazione di n. 2 fabbri
cati per n. 18 alloggi "a riscatto" in Francavilla
Fontana (Brindisi), Via Licinio Refice - 7° ed 8°
lotto, ammonta complessivamente a nette £.71.811.506.=,
con una economia di £.1.617.994 rispetto alla somma
di £.73.429.500.= prevista per la realizzazione del
la opera di cui trattasi.

Tutto quanto sopra salvo la superiore approva
zione del certificato di collaudo.

Foggia, lì 16 febbraio 1971

IL COLLAUDATORE

(dr.ing. Vincenzo Caputo)

(f.to ing. Vincenzo Caputo)

Per copia conforme, il Collaudatore

(ing. Vincenzo Caputo)

