

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

o=o=o=o=o



LAVORI DI Costruzione del I° e II° lotto di case popolari in Brindisi

COTTIMISTA MOSCARA GIUSEPPE

COTTIMO in data 30/3/1942 Registrato a Brindisi il 16.4.1942 al N°1405

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

Perizia in data Giugno 1941 di L. 2.000.000,00 aggiornata in L. 2.380.000,00
'Ing. Ugo D'Alonzo
redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed approvata con Decreto Voto N°2380 del 27/10/41
dal Consiglio Superiore LL.PP. e con Voto N°86 del 12/1/1942 il secondo.
registrato alla Corte dei Conti N. R. F.

Somme autorizzate:

- a) - per lavori L. 2.117.377,65
b) per lavori in economia L.
c) per imprevisti L. 172.622,35
d) - acquisto snoli L. 90.000,00

SOMMANO L. 2.380.000,00

Atto di cottimo in data 30/3/1942 N. di Repert. registrato
a Brindisi il 16/4/1942 N. 1405 Mod. Vol.
col quale i lavori di che trattasi venivano affidati al Cottimista Sig. MOSCARA GIUSEPPE
per lo importo di L. 2.117.377,65 al netto del ribasso del %

Atto di cottimo aggiuntivo in data - N.
di Repertorio registrato a Brindisi il - N. Mod.
Vol. col quale

Verbale nuovi prezzi in data 1 N. di Repert.

Registrato a Brindisi il N. Mod.

Vol. col quale sono stati concordati con il Cottimista N. prezzi nuovi.

Consegna e durata dei lavori - I lavori vennero consegnati il 2/12/1941

come risulta dal verbale di pari data

Proroghe - Durante la esecuzione dei lavori il Cottimista ha chiesto una proroga con lettera del

2-3-1943

Con nota del 3-2-1943

N. 24 è stata

concessa la proroga di mesi dieci

Sospensione dei lavori - I lavori, sospesi con verbale del 10.8.43 e per data del 10.7.943

~~in seguito alla circolare del Ministero dei LL.PP. in data 28/7/43 N° 3 e~~
~~e ripresi con verbale del~~ sono stati sospesi per complessivi giorni

~~Non vennero più ripresi~~

Termine di ultimazione dei lavori - A termini dell'articolo II del crit. Spec. d'Appalto

lavori dovevano essere ultimati entro il mesi quattordici dalla data di consegna e quindi

entro il giorno 2.2.1943

Per effetto della proroga concessa e della sospensione dei lavori il detto termine è stato prorogato

al giorno 2/12/1943

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno , come risulta

~~I lavori sospesi con il verbale sopracchiamato del 10.8.43 non vennero~~
~~dal verbale del~~ e quindi
~~più ripresi e pertanto l'ultimazione viene a coincidere con la data di sospen~~
~~sione 10.7.43 con deliberazione dell'Amm/na del 26/4/1946.~~

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni

date dalla Direzione dei lavori.

In particolare

Assicurazioni operai - Il cottimista ha assicurati i suoi operai presso la I.N.A.I.L.

con polizza N. 2536 decorrente dal 1/2/1941

e scadente il 31/12/1943

Avvisi ad opponendum non occorre

Stato finale dei lavori redatto in data 10/5/1946

dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di L. 560.897,65

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in N. rate L. 500.000,00

resta il credito liquido del cottimista in L. 60.897,05

consi lire Seccantamilaptocentonovantasette e cent. 05

accusate dal Cottimista con riserva, sulla quale sarà riferito con relazione a parte.

Cessioni di credito - Il cottimista ha ceduto i suoi crediti al Credito Italiano per l'im-

porto di L. 250.000,00 con atto in data 29/8/1942 e di Lire

L. 130.000,00 anche al Credito Italiano con atto in data 19.10.1947 -

registrato a Brindisi li N. Mod. Vol.

Detta cessione è stata formalmente riconosciuta con nota N. del

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori nella visita effettuata il giorno il 20 Maggio 1948

Riconosciuto che i lavori tutti furono eseguiti in conformità delle previsioni della perizia in data

Giugno 1941 a perfetta regola d'arte con buoni materiali con le

dimensioni prescritte e riportate nel registro di contabilità e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori e corrispondenti per qualità e quantità a quelli indicati nei documenti contabili;

Visto che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25 maggio 1895 N. 350 e che i prezzi adottati per ogni categoria di lavoro sono quelli dell'elenco annesso al contratto di cottimo e del verbale di nuovi prezzi sopra citato;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

Considerato che l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

Considerato che della pubblicazione degli avvisi ad opponendum risulta non essere stata necessaria

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, né avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti;

Considerato che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei lavori;

Considerato che è stato provveduto alla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale

CERTIFICA

che i lavori sopra mentovati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto

finale a L. 560.897,65 l'importo netto dei lavori e poichè sono state pagate alla
impresa in acconto L. 500.000,00.

DICHIARA

pagabile all'Impresa MOSCARA GIUSEPPE

la residuale somma di nette L. 60.897,65 (diconsi lire ~~Seesantamilacottocentor~~ taset-
te e cent. 65) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattativo
la superiore approvazione del presente atto, la revisione contabile e la risoluzione che l'Am.razione
darà alle riserve dell'impresa, sulle quali si riferisce con relazione riservata a parte.

Brindisi, li 20 Maggio 1948

L'IMPRESA

Moscarini

Visto e confermato

L'INGEGNERE DIRIGENTE

Talavera

IL DIRETTORE DEI LAVORI

g. Fiorani Roma

