

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione di case popolari in locazione
in Ostuni sulla Via Stazione

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo a base d'asta L. 18.600.000

" al netto del ribasso

d'asta del 0,30% " 18.544.200

==

RELAZIONE

di accompagnamento allo stato finale

=====

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di un fabbricato di case popolari in locazione in Ostuni sulla Via Stazione

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto in data settembre 1952 redatto dall'Ing. Giovanni Roma dell'importo complessivo di L. 20.000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta L. 18.600.000

b) somme a disposizione dell'Amministrazione (comprendenti L. 270.000 per

allacci acqua, luce e fognatura,

L. 200.000 per lavori indiretta

a riportare

L. 18.600.000

fiporto	L. 18.600.000
amministrazione e L.930.000 per spese generali)	" <u>1.400.000</u>
Totale	L. <u>20.000.000</u>

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con nota Ministeriale 9/3/1953 n.430.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all' Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo con contratto n.884 in data 12/5/1954 reg.a Brindisi il 24/5/954 al n.1809 mod.I vol.104 pon il ribasso d' asta del 0,30°/°.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all' Impresa con verbale del 26 maggio 954; poichè l' art.13 del Capitolato Speciale d' appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 25/5/1955.

In data 25/5/955, in effetti, venne redatto il verbale di ultimazione definitiva dei lavori.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

col contratto principale	L. <u>18.544.200</u>
--------------------------	----------------------

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO EVUTONE: L' Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impar-

titi dallx personale preposto alla direzione lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l' INAIL di Brindisi mediante polizza 3246/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE DELL' IMPRESA= Il conto finale della Impresa ammonta al netto del ribasso del 0,30°/°

a L. 17.537.684,63

da cui detraendo gli acconto sor-

risposti all' Impresa:

n. 1 28/6/954 L. 2.700.000

n. 2 23/7/954 " 2.000.000

n. 3 7/9/1954 " 2.000.000

n. 4 30/10/54 " 3.850.000

n.5 17/1/955 " 2.200.000

n. 6 24/3/955 " 2.000.000

n. 7 25/5/955 " 830.000

sommano deduzioni L. 15.580.000,==

resta il credito netto dell' Impresa L. 1.957.684,63

Detto conto finale e' stato regolarmente firmato dall' Impresa.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree o stabili ecc.,
non si e' proceduto ad avanzare la richiesta previ-
sta dall' art.93 del Regolamento 25/5/1895, relativa
agli avvisi di cui all' art.350 della Legge sui LL.PP.

EPOCA DI COLLAUDO. A termini dell' art.15 del Capito-
lato il collaudo dovra' aver luogo entro mesi Sei
dalla data del conto finale e cioe' entro il 30/4/956.

LIBERTA' DI CREDITO. Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi..

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI. I lavori eseguiti
dall' Impresa comprendono, scavi, murature, solai, coper-
ture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, ver-
niciature e tinteggiature, impianto idricio, sanitario
e di fognatura.=

Brindisi, 31/10/1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI

