

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S. Elia - Lotto "B" - P.I. n° 194 -

Cantiere 1266 - Alloggi 96

IMPRESA : CORRADO Pier Marcello - Oria -

CONTRATTO N° 5163 del 27/3/1968 registrato a Brindi=

il 4/4/1968 al n° 683 Mod. I

VERBALE DI PROROGA N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno otto del
mese di gennaio in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 10/6/1968 che
fissava per il giorno 3/6/1969 il termine per

l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 4/12/1968;

VISTO la delibera N° 164 del 19/4/1969 che approva

detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5240 del 9/5/1969 registra

to a Brindisi il 20/5/1969 al n° 939 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 in data 21/5/1969 che

proroga di gg.30 il termine per l'ultimazione dei lavori, per cui il termine utile verrà a scade-
dere il 3/7/1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dall'Impre-
sa CORRADO Pier Marcello -Oria- in data 31/1/
1969 N° 955, con cui veniva richiesta una proro-
ga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la validità dei motivi addotti dall'Impresa a
giustificazione del ritardo sui tempi di esecu-
zione delle opere;

VISTO la delibera N° 182 del 19/4/1969 del Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione
Speciale GESCAL di questo Istituto con la qua-
le veniva concessa all'Impresa una proroga di
giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga N° 1 del 5/6/1969 che fis-
sa il termine utile per la ultimazione dei la-
vori al 1° ottobre 1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P., dall'Impre-
sa CORRADO Pier Marcello -Oria-, in data 6/10/
1969 N° 6642, con cui veniva richiesta una pro-
roga al termine utile di ultimazione dei lavo-

ri;

VISTO la delibera N° 198 del 6/12/1969 del Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione

Speciale GESCAL con la quale veniva concessa
all'Impresa una proroga di giorni centoventi;
CONSIDERATO che a seguito delle condizioni atmosferi
che sfavorevoli e degli scioperi del personale di Can
tiere e delle industrie collegate all'Edilizia, l'Im
presa ha avanzato richiesta di proroga di giorni 120
(centoventi).=

Il Direttore dei Lavori in esecuzione della de=
libera Consiliare N° 198 del 6/12/1969;
Ritenuta valida le ragioni adottate, accorda la richie
sta proroga di giorni 120 (~~centoventi~~) fissando il
termine di scadenza per il giorno 29 gennaio 1970.=

Dal che si e' redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CORRADO Pier Marcello) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

U.G. Vallarino
Ge. Def. Com/te U.G. VALLARINO)

