

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_
disi - Quartiere S. Elia - P.l. n° 1312 - LOTTO A/1
Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere n° 3150/BR.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... £. 570.111.226.=

" al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... " 505.346.591.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del ri_
basso d'asta dell'11,36%..... " 11.530.850.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del ri_
basso d'asta dell' 11,36 %....." 22.293.310.=

3° PERIZIA suppletiva al netto del ri_
basso d'asta dell'11,36%....." 12.165.048.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del ri_
basso d'asta dell'11,36%....." 12.541.061.=

5° PERIZIA Suppletiva al netto del ri_
basso d'asta dell'11,36%....." 57.313.676.=

//////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno cinque
del mese di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa. =

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato
a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 - Mod. I. =

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 2 in data 2.5.1973

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 appro-
vata con Delibera Consigliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5595 in data
30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838
Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei lavo-
ri;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 19.7.1973 appro-
vata con Delibera Consigliare n° 419 dell'8.11.1973;

VISTO l'art. 5 del 2° Atto Aggiuntivo n° 5604 in data 10.12.1973, registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 Mod. I che proroga di giorni venti l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente la richiesta di giorni centosessanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30.10.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni centosessanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 30.10.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data 31.10.1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 dell'importo netto di £. 12.165.048.=

VISTO la Delibera Consiliare n° 2462 in data 4.4.1975 che approva la suddetta perizia nell'importo netto di £. 12.165.048;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 dell'importo netto di £. 12.541.061;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2461 in data 4.4.1975

che approva la suddetta perizia nell'importo netto di £. 12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 dell'importo netto di £. 57.313.676;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2460 in data 4.4.1975 che approva la suddetta perizia nell'importo netto di £. 57.313.676;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori;

IL sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 197 (centonovantasette) per cui l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 18 ottobre 1975. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'Impresa

(Francesco Sardella)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO; IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

