

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione del 17° e 18° lotto case
popolari in Brindisi - Via Sicilia.

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo contratto al netto L. 51.583.950

Contratto in data 5/3/1956 n. 1112 reg. a Brindisi

il 23/3/1956 al n. 1298 mod. I vol. 107

= = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno
sei del mese di maggio nel cantiere dei lavori
suddetti.

VISTO il contratto n. 1112 del 5/3/1956 reg. a Brin-
disi il 23/3/1956 al n. 1290 mod. I vol. 107;

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto
che stabilisce il termine per l'ultimazione
dei lavori in mesi dodici a partire dal ver-
bale di consegna;

VISTO l'ordine di servizio del 15/10/1956 che ordi-
na i lavori relativi alla perizia suppletiva
del 21/4/1956 e fissa la data di ultimazione
dei lavori al 21/4/1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 16/4/1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 30/4/1957

che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori
al 5/5/1957;

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni Roma ha provveduto, in contraddittorio con la
Impresa, ad una ricongizione dei lavori medesimi
constatandone la loro ultimazione in data odierna
e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE.

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

