

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LEGGE 5/8/78 n° 457 - 3° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel Comune di Brindisi -Palazzine ex INCIS - Via Mantegna.

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi -

CONTRATTO: n° 6123 in data 7/9/84 registrato a Brindisi il 10/9/84 al n° 4598 Mod. I°.

IMPORTO Lavori a base d'Asta L. 177.000.000.

VERBALE DI ACCERTAMENTO STATO DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantasei, il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori unitamente al Signor Aldo ROLLO titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16/5/84 redatto con le riserve di cui all'Art. 337 della legge 20/3/1865, n° 2248 (Art. 10 del regolamento 25/5/1895, n° 350) che fissava l'ultimazione degli stessi entro il 9/7/85;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in data 8/7/85;
- Vista la delibera del Commissario Straordinario, nominato con

D.P.G.R. n° 84 dell'11/2/86, in data 14/5/86, vistata dal
CO.RE.CO. in data 19/6/1986, con la quale si approvava l'atto
di sottomissione relativo alla Perizia di variante, con conces-
sione di proroga di trenta giorni sul termine contrattuale
per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 26/8/86
che fissava la nuova ultimazione dei Lavori entro il 26/9/86.
Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo
e visita dei lavori, constatando che gli stessi non risultano
a tutt'oggi ultimati, non essendo stati ancora eseguiti i lavo-
ri relativi alla realizzazione del tappeto di usura intorno alla
Balazzine e ad alcune opere di rifinitura in genere.
Pertanto la predetta Impresa, in applicazione dello Art. 26 del
Capitolato Speciale di Appalto, e' dichiarata in mora e fa data
dal 26/9/86.

L'IMPRESA

(Aldo ROLLO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(Dott. Ing. Gianluigi MELIACCTO)

Visto:

L'INGEGNARE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

