

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti di cui alla Legge 30/12/1960 N°
1676 in CAROVIGNO - Strada Comunale Specchia - Reg-
cimo 1965 -

IMPRESA : Pietro PUTIGNANO - NOCI - (Bari) . . .

Importo a base d'asta £. 117.988.076.-

Importo netto del ribasso 4,48% .. £. 112.702.210.-

Importo netto aggiuntivo £. 19.313.035.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno die-
ci del mese di febbraio.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giuseppe ROMA, Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il contratto n° 4643 del 29/9/1965 registrato
a Brindisi il 6/10/1965 al n° 1897 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9/10/1965 che
fissava per il giorno 3/10/1966 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art.6 dell'atto aggiuntivo n° 4768 del 9
luglio 1966 registrato a Brindisi il 12 lu-
glio 1966 al n° 1276 Mod.I che proroga di gg.

45 il termine utile dell'ultimazione dei lavori e quindi al 17/11/1966;

VISTO il verbale di ripresa in data 7/2/1967 che fissava per il giorno 13/2/1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori di canalizzazione idrica principale, da parte dello E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è possibile completare le restanti opere di sistemazione esterna. =


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena la canalizzazione di cui sopra sarà completata. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattro. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =


L'IMPRESA

(Pietro PUTIGNANO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U. G. VALLARINO)

