

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA
Quartiere S. Lorenzo - C/2121 BR-Legg. 14/2/1963 n° 60 - Intero n° 1069
 Impresa VERGALLO Vincenzo - S. Pietro Vernotico -

1° STATO ^(a) L'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14-4- 1970

CONTRATTO in data 8/4/1969 n° 5332 approvato registrato a Brindisi
l'11-4-1969 al n° 697 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

63.045.100 =

Importo del contratto depurato dal ribasso in
 ragione del 7,19 per cento . . . L.

58.512.158 =

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.

del quale
 impegnato { Per espropriazione L.
 » mag. lav. impreved. »
 » lav. ad economia »
 » sorvegli. e dir. »

TOTALE somma impegn. L.

Data della consegna . .

15/4/1969

Data dell'incominciamento dei lavori . .

15/4/1969

Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori

3/4/1970
~~26/4/1970~~

I lavori rimasero sospesi
~~a progetto~~ per . . .

98.201

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .

26/11/1970

Giorni impiegati in più .

» » meno .

a) d'avanzamento finale.

Posizione emanativa INAIL

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
<u>A) LAVORI A MISURA</u>						
1	2	ferro ristretto con muri m. me.	47099	990 =	466.280	10
2	1	" " a mano " "	15865	1.320 =	209.418	1
3	14	Calcestruzzo a Kg. 200 " "	5634	9.350 =	526.779	1
4	13	" " " 300 fond. " "	17128	13.500 =	2.312.280	1
5	40	Ferro omogeneo Kg.	9.033,87	150 =	1.354.990	50
						<u>4.869.747,60</u>
<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>						
6	11	R.S.A. - RUSTICO -				
					$9\% \times 48\% \times 50.840.000 = \text{lire}$	9.196.288,00
					TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT LIRE	<u>7.066.035,60</u>
					a dedurre il ribasso del 7,19%	508.047,96
					RESTANO NETTE LIRE	<u>6.557.987,64</u>
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. ing. Giovanni RONA) FISTO: IL PRESIDENTE Grand'Uff. le Com.te U. G. Vallarino						