

ISTITUTO SCOLASTICO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione alloggi E.R.P. in FASANO, =

LEGGE n°457/78-Completam.3°bienio-P.I.n°007/99/1.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo

del Raggruppam. di Imprese: SARDELLA-MANCHISI). =

IMPORTO a base d'asta.....£.2.545.000.000=

al netto del ribasso dell'8,27%....." 2.337.280.400=

1° Perizia suppletiva al netto....." 253.112.553=

SOMMARIO.....£.2.520.393.253=

CONTRATTO in data 27/5/84 n°5105 di Rep., sig.to in

Brindisi il 27/5/84 al n°4417, o.d.I.=

=====oOo=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantassi, il giorno sei del

mese di Gennaio in Brindisi, il sottoscritto Dott.

Ing. Antonio LOMBO, Direttore dei Lavori, incaricato in

oggetto, unitamente al Sig. Francesco SARDELLA, Capo

gruppo del Raggruppamento d'Imprese SARDELLA Frances

co e MANCHISI Luigi,

-VISTO il Verbale di consegna dei lavori, sottoscrit

to in data 16/5/1984, che fissava l'ultimazione degli

stessi per il 7/9/1985;

-VISTO l'Atto di sottomissione, relativo alla prima

perizia suppletiva, sottoscritto in data 27/5/1985  
con cui si concedeva una proroga di 120 giorni ai  
tempi contrattuali, per cui la nuova scadenza veniva  
fissata per il 5/1/1986;

-CONSIDERATO che le sistemazioni esterne dell'inte-  
ro complesso pongono rilevanti problemi tecnici ed  
economici che sono oggetto di una perizia suppleti-  
va in corso di redazione;

-CONSTATATA l'impossibilità a procedere ai lavori  
di completamento per le suddette difficoltà techni-  
che ed economiche;

dispone la sospensione fino a quando saranno comple-  
tate tutte le pratiche per regolarizzare il prodot-  
to impedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Francesco SADELLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

