

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune
di CAROVIGNO - Alloggi n.28 Vani conv. n°176- P.I.n.
002/118/1 - LEGGE 5.8.1978 n.457 Art.41 -IV BIENNIO-
IMPRESA EDIL-SAR-TOM S.r.l. - FASANO -

Importo a base d'asta £.1.415.700.000.=.

Importo al netto del ribasso

d'asta dell'11,72% £.1.249.779.960.=.

Contratto in corso di perfezionamento.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto riserva di legge Art.337 Legge sui LL.PP.).

L'anno millenovecentottantasette il 4 (quattro) del
mese di Luglio in CAROVIGNO si sono trovati:

- Il Direttore dei Lavori.
- Il Signor Tommaso SARDELLA, Amministratore Unico dell'
la EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTO la delibera n° 5467 del 24.3.1987, con visto
di presa d'atto del CO.RE.CO. di Bari n.2610 di Rep.
nella seduta dell'8.4.1987, in ottemperanza dell'ordi
nanza del T.A.R. di Bari n°272 del 19.3.1987.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla

ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'Art.30 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi 14 (quattordici) pari a gg. 420 (quattrocentoventi) naturali, consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 5 Settembre 1988.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA HA DICHIARATO:

L'Impresa, firma con riserva, chiedendo l'indennizzo corrispondente al rimborso totale dei maggiori costi che andrà a subire durante l'esecuzione dell'appalto, per effetto dell'aumento dei prezzi verificatosi per fatto dell'amministrazione appaltante. Tale indennità di cui i maggiori, sarà quantificata sulle base dell'analisi fra i prezzi della gara, materiali e mano d'opera dell'opera, e quelli applicati durante i lavori. Chiede inoltre, la somma di £ 14.620.480 (quattrocentoquarantotto mila quattrocentoquarantotto lire) per gli interessi commerciali del 16,50% e 14% che avrebbe conseguito a suo favore, dal periodo utile del

10% per un totale importo di £124.247.226=, se nel tempo contrattuale, fosse stato definito l'intero importo dei lavori ammontante a £124.749.260=, e per cui la somma dei danni per gli interessi mancanti, calcolati dal 7-1-1986 al 27-1-1987, è con, come segue:

- Utile Imprese £124.247.226 = $\times 16,50\% \times 56$ gg e cioè (dal 7/1/86 al 31/8/86) = £ 3.163.116=

- Utile Imprese £124.247.226 = $\times 14,00\% \times 239$ gg e cioè (dall'1/2/86 al 27/4/87) = £ 11.456.104=

Totale £ 14.620.480=

- Chiede inoltre la somma di £ 13.200.000= (decisa lire tredici milioni e duecento mila) per ristoro delle spese legali sopportate per il giudizio dinanzi al TAR-Pu, gli esposti da colpa dell'Amministrazione Spal, tanto oltre agli interessi passati che al versamento di fare conoscere e documentare il relativo importo, non appena avrà proceduto alle relative liquidazioni.

EDIL-SAR-TOM s.r.l.
L'Amministratore Unico