

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Carovigno

- Cantiere n° 17368

Impresa s.r.l.C.E.I. (Costruzioni Edili Industriali) - Brindisi

6° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26 agosto 1961

CONTRATTO in data 25/10-1960 n° 3342 approvato registrato a Brindisi

il 29/10-1960 al n° 775 Mod. I Vol. 116

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	40.600.000.-	Data della consegna	24-11-60
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,05 per cento	»	38.143.700.-	Data dell'incominciamento dei lavori	24-11-60
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18-11-61
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	»	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA:				
1	2	Scavo Sbiancoamento terra mc.	142,27	600.-	85.362.-	
2	6	" " roccia "	331,98	1.500.-	497.970.-	
3	1	" ristretto terra "	42,93	800.-	34.360.-	
4	5	" " roccia "	100,21	1.800.-	180.378.-	
5	22	Calcestruzzo a Kg. 200 "	7,81	6.200.-	48.422.-	
6	113	Spianata di malta mq.	358,10	110.-	39.391.-	
7	114	Stratificazione asfalto "	358,10	450.-	161.145.-	
8	12	muratura tutta tufo mc.	5,00	4.500.-	<u>22.500.-</u>	
		Sommano lavori a misura				1.069.528.-
		B) Lavori a forfait:				
9	11CSA.	- Rustico:				
		98% x 48% x 36.250.000.-			17.052.000.-	
10	"	- Tramezzi:				
		75% x 8% x 36.250.000.-			2.175.000.-	
11	"	- Impianti:				
		40% x 9% x 36.250.000.-			1.305.000.-	
12	"	- Completamento fabbricato:				
		60% x 7% x 36.250.000.-			1.522.500.-	
13	"	- Infissi:				
		25% x 12% x 36.250.000.-			<u>1.087.500.-</u>	
		Sommano lavori a forfait				<u>23.142.000.-</u>
		Totale lavori a misura ed a forfait				24.211.528.-
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,05%				<u>1.464.797,44</u>
		RESTANO NETTE LIRE				<u>22.746.730,56</u>

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. Gen. te UBALDO VALLARINO)

