

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

CONV.44.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L. 70.840.000=

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta..... L. 113.344.000=

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep. registra

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 5

L'anno millenovecentosettantasette il giorno due

del mese di Agosto in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELLI, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza

del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975 che fissava l'ultimazione dei lavori stes-

si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1,

in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei lavori n.1, in data 21/5/1975, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 6/5/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2, in data 20/1/1976 ed il verbale di ripresa dei lavori n.2, in data 11/3/1976, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 26/6/1976;

- VISTO il verbale di sospensione n.3 in data 24/4/1976;

- VISTA la perizia suppletiva in corso di perfezionamento;

- VISTO l'atto di sottomissione n.2, ed il verbale di ripresa n.3, entrambi in data 1/10/1976, con il quale verbale si fissava l'ultimazione degli stessi lavori, di cui al contratto in epigrafe, per il 3/12/1976;

- VISTO il verbale di sospensione n.4 in data 27/10/1976, nonché l'atto di sottomissione n.3 ed il verbale di ripresa n.4, entrambi in data 4/10/1977 con il quale verbale si fissava l'ultimazione degli stessi lavori, di cui al contratto in epigrafe, per il 10/8/1977;

- CONSIDERATO che sono stati ultimati i lavori a forfait e che non si può procedere al completamento di quelli a misura in quanto la perizia supple-

tiva che li concerne, non risulta, a tutt'oggi,
perfezionata, per cui non sono accreditate le som-
me relative;

D I S P O N E

la sospensione dei lavori dalla data odierna fino
a quando non si determineranno le condizioni che
ne consentiranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare,
fermo restando che rimarranno disponibili per la
esecuzione dei lavori in totale giorni 360 (trecen-
tosessanta).


Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

