

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lavori di costruzione di Case Popolari in MESAGNE

6° e 7° Lotto a riscatto - Legge 4.11.1963 n° 1460

IMPRESA: MIACOLA Vito - BRINDISI

Importo lordo a base d'asta.....L.67.000.000=

Importo netto del ribasso 2,21°/o....." 65=519.300=

Importo perizia suppletiva....." 1.400.000=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

l'anno millenovecentosessantotto il giorno venti del
mese di Giugno, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4816 del 10.2.1967 registrato
a Brindisi il 21.2.1967 al n°331 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 31.2.1967;

VISTO la perizia suppletiva e di variante del 24.5.67
dell'importo di L.1.400=000.=;

VISTO il verbale di sospensione del 3.7.1967;

VISTO l'approvazione della perizia suddetta con la
Provveditoriale n°23912 del 5.9.1967 per l'im-
porto anzidetto;

VISTO il verbale di ripresa del 9.9.1967;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 2.12.1967 che, a norma dell' art.6 dell' atto aggiuntivo, fissa la scadenza dei lavori al 30.6.1968;

CONSIDERATO che il Comune di Mesagne non ha ancora completato i lavori delle canalizzazioni idriche e fognanti principali.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori di sistemazione esterna del complesso, che verranno ripresi non appena saranno completate le canalizzazioni principali idriche e fognanti;

L' Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MIACOLA Vito)

(Dott=Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Aff. Con. te U.G. VALLARINO)

