

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento rivestimento esterni e divisione ter-  
razze alle Palazzine GESCAL in Brindisi - Commenda Over  
 Area A. Cant. 153/BR  
 Impresa ~~XXXXXX~~ Carparelli Giuseppe - Brindisi

1° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 settembre 1970

CONTRATTO in data 15-6-1970 ~~15~~ approvato registrato a Brindisi  
 il 23-6-1970 al n° 5270 Mod. II

data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

|                                                                                     |                         |   |                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------------------------|------------|
| Importo del progetto . . . . . L.                                                   | 8.500.000               | 2 | Data della consegna . .                             | 15-6-1970  |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in<br>ragione del _____ per cento . . L. | 8.500.000               | 2 | Data dell'incomincia-<br>mento dei lavori . . .     | 15-6-1970  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.                                      |                         |   | Scadenza del tempo utile<br>per l'ultim. dei lavori | 14-10-1970 |
| del quale<br>impegnato                                                              | Per espropriazione L.   |   | I lavori rimasero sospesi<br>o prorogati per . . .  |            |
|                                                                                     | » mag. lav. impreved. » |   | Per cui la nuova scadenza<br>del tempo utile è . .  |            |
|                                                                                     | » lav. ad economia »    |   |                                                     |            |
|                                                                                     | » sorvegli. e dir. »    |   | Giorni impiegati in più .                           |            |
| TOTALE somma impegn. L.                                                             |                         |   | » » meno .                                          |            |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord.                           | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni             | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O            |        |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------|
|                                     |                               |                                                                 |          |                    | parziale                 | totale |
| 1                                   | 1                             | Chiusure dei giunti del rivestimento esterno ecc. mq            | 2000     | 1550               | 3.100.000                | 2      |
| 2                                   | 2                             | Protezione rivestimento esterno con impermeabili l'essante ecc. | 2000     | 700                | 1.400.000                | 2      |
| Somma                               |                               |                                                                 |          |                    | 4.500.000                | 2      |
| Visto<br>Il Presidente              |                               |                                                                 |          |                    | Il Direttore dei lavori  |        |
| Grand'Uff.le Com.le U. G. Vallarino |                               |                                                                 |          |                    | Dott. Ing. Giovanni Roma |        |