

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in LATIANO - Legge n.457/78 -
Completamento 3° Biennio 82/83 - P.I. n.009/106/1.

Impresa EDIL - SAR - TOM S.r.l. - FASANO -

1° STATO (a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 2 OTTOBRE 19 84

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6107 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84 al
n°4419, Mod. 1

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.477.500.000=	Data della consegna . . .	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,51</u> per cento . . . L.		1.366.539.750=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	7/9/1985
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» . . . »		Giorni impiegati in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	106	Scavo di terra a sez. ristretta, ecc.: p.p.....Mc.	3.500=	7500=	26.250.000=	
2	13/b	Scavo di roccia calcarea a sez.obbligata, ecc.: p.p..Mc.	100=	51000=	5.100.000=	
3	63	Congl. cementiz. a Kg.200 "	34757	55800=	19.394.406=	
4	58	" " " Kg.300, ecc.: p.p.....Mc.	70000	87800=	61.460.000=	
5	64	Ferro per cls.arm.:p.p. Kg.	50.000=	980=	49.000.000=	
6	16	Gettata di pietrame calc. informe, ecc.: p.p.....Mc.	1.000=	14100=	14.100.000=	
		SOMMARIO LAVORI A MISURA.....			£.175.304.406=	
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
7	6.1 DA	Strutture portanti 32% 20% x 32% x 1.200.000.000=.....			£. 76.800.000=	
		SOMMARIO LAVORI A FORFAIT.....			£. 76.800.000=	
		SOMMARIO I LAVORI ESEGUITI.....			£.252.104.406=	
		A detrarre: il ribasso d'asta del 7,51%.....			£. 18.933.041=	
		RESTANO NETTE.....			£.233.171.365=	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr.Ing. Antonio LONGO)				
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - PRATO 2/10/84 INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio Longo)				