

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Quartiere
S. Elis Est. - Fabbricato 3 - LEGGE 166 del 27/5/1975 -

Impresa Dott. Benvenuto TOMMASI - Calimera (Lecce) -

2° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 - 14 - 19 78

CONTRATTO in data 8/6/1976 n. 5712 REGISTRATO 10/6/1976 al n. 6241 Mod. II
in Brindisi

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		708.000.000.=	Data della consegna . . .	5/4/76
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragio- ne del <u>5,75</u> per cento . . . L.		667.290.000.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	5/4/76
. . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	29/5/77
. . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	435
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	/
del quale impegnato	Per espropriazione L.	114.000.000.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	5/6/78
	» mag. lavori impreved. »	73.950.600.	Giorni impiegati in più . . .	435
	» lavori ad economia »	18.000.000.	in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »	95.549.400.		
	» prosp. Geognos.	4.500.000.		
TOTALE somma impegnata L.		306.000.000.		

a) d'avanzamento finale.

