

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni

cantiere 6265 - pratica 13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

10° **STATO** ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 marzo 19 54

CONTRATTO in data 26/2/1953 approvato reg. a Brindisi il 2/3/1953
al n. 2216 mod. II vol. 108

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	37.370.000	Data della consegna	16/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,05 per cento		36.977.615	Data dell' incominciamento dei lavori	16/3/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	10/3/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	37	Scavo di sbancamento mc.	611 35	550 =	336.242 50	
2	38	" " terra "	334 31	780 =	260.761 80	
3	41	" " roccia "	34 92	1800 =	62.856 =	
4	46	Calcestruzzo a 200 "	377 83	5900 =	2.229.197 =	
5	44	Muratura di tufo "	70 =	4500 =	315.000 =	
sommario lavori a misura						3.204.057 30
B) LAVORI A FORFAIT						
6	11	Cap.Spec.Rustico 100°/°x48°/°x33.940.000			16.291.200 =	
7	11	Cap.Spec.Tramezzi,intonaci 100°/°x8°/°x33.940.000			2.715.200 =	
8	11	Cap.Spec.Pavimenti,opere in marmo 100°/°x10°/°x33.940.000			3.394.000 =	
9	11	Cap.Spec.Impianti idrico-sanit.elett. 98°/°x9°/°x33.940.000			2.993.508 =	
10	11	Cap.Spec.Intonaco esternoarngchiere 100°/°x6°/°x33.940.000			2.036.400 =	
11	11	Cap.Spec.Opere esterne 90°/°x7°/°x33.940.000			2.138.200 =	
12	11	Cap.Spec.Infissi 95°/°x12°/°x33.940.000			3.869.160 =	
sommario lavori a forfait						33.437.688 =
sommario lavori a misura e forfait						36.641.745 30
a dedurre il ribasso dell'1,05°/°						384.738 32
restano nette						36.257.006 98
						=====
						=====
IL PRESIDENTE (Carlo Gualdo Vallarino)						
IL DIRETTORE DEI LAVORI Vittorio Poma						